



OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Povoado Fazenda Nova

CONTRATO Nº 11/2025
BOLETIM DE MEDIÇÃO
B.M.Nº 04

Rua Terêncio Sampla, 532, Bairro Graçeru - Anacelis-SE

CNPJ: 37.650.754/0001-49 - Ins. Municipal nº 125065-7

CONTRATADA: KRM MULTISERVICE LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PACTUBA

Período: 27/11/2025 a 17/12/2025

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Valores (R\$)							
			Contratada a	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Peso Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Executado até o Período
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDICADORES							R\$ 126.202,01	R\$ 51.436,47	R\$ 1.972,49	R\$ 53.309,96	R\$ 72.989,06	42,24%	
01.001	CANTIERO DE OBRAS							R\$ 69.790,46	R\$ 42.533,96	R\$ 544,10	R\$ 43.077,96	R\$ 26.712,49	61,72%	
01.001.001	Locação de container tipo depósito - Área mínima de 13,30 m²	unidades	10,00	0				R\$ 6.913,30	R\$ 6.913,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.913,30	0,00%	
01.001.002	Barracão aberto para apoio à produção (capinadeira, central de amação, oficina, etc.); c/tesoura, telha 4mm, piso em concreto desamoldado	m²	10,00	10,00		10,00		R\$ 199,73	R\$ 1.997,30	R\$ 1.997,30	R\$ -	R\$ 1.997,30	100,00%	
01.001.003	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 X 2,30m	mês	10,00	-		-		R\$ 874,67	R\$ 8.746,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.746,70	0,00%	
01.001.004	Barracão para refeitório em obras em comemoração	m²	6,00	6,00		6,00		R\$ 849,76	R\$ 5.098,56	R\$ 5.098,56	R\$ -	R\$ 5.098,56	100,00%	
01.001.005	Kit cozinha para medição de água - cozinha individualizada, refrigeração, em caso de 28 mm (1") para medidor - fornecimento e instalação (excluído hidrômetro); at_09/2024	un	1,00	-		-		R\$ 563,78	R\$ 563,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 563,78	0,00%	
01.001.006	Hidrômetro em 1/2", 1,5 msh - fornecimento e instalação; at_03/2024	un	1,00	-		-		R\$ 110,43	R\$ 110,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,43	0,00%	
01.001.007	Entrada de energia elétrica, alvará, fiação com caixa de embalar, cabo de 10 mm² e disjuntor em 50a (não incluso o poste de concreto); at_07/2020	un	1,00	1,00		1,00		R\$ 1.776,40	R\$ 1.776,40	R\$ 1.776,40	R\$ -	R\$ 1.776,40	100,00%	
01.001.008	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapas galvanizadas e estrutura de madeira; at_03/2022_29	m²	6,00	6,00		6,00		R\$ 329,28	R\$ 1.975,68	R\$ 1.975,68	R\$ -	R\$ 1.975,68	100,00%	
01.001.009	Remoção de entulho separado de obra com capacidade máxima - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	100,00	15,49	5,00	20,49	79,51	R\$ 108,82	R\$ 10.882,00	R\$ 1.985,82	R\$ 544,10	R\$ 2.229,72	R\$ 8.652,28	20,49%
01.001.010	Tapume com fita metálica; at_03/2024	m²	330,00	330,00		330,00		R\$ 90,91	R\$ 30.000,30	R\$ 30.000,30	R\$ -	R\$ 30.000,30	R\$ -	100,00%
01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 42.989,86	R\$ 6.659,13	R\$ 1.328,39	R\$ 7.987,52	R\$ 35.002,34	18,58%	
01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	mes	2,00	0,31	0,06	0,37	1,63	R\$ 21.494,93	R\$ 42.989,86	R\$ 6.659,13	R\$ 1.328,39	R\$ 7.987,52	R\$ 35.002,34	18,58%
01.003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							R\$ 4.498,95	R\$ 2.243,48	R\$ -	R\$ 2.243,48	R\$ 2.243,48	50,00%	
01.003.001	Mobilização e desmobilização de caminhão	un	1,00	0,50		0,50	0,50	R\$ 4.498,95	R\$ 4.498,95	R\$ 2.243,48	R\$ -	R\$ 2.243,48	R\$ 2.243,48	50,00%
01.004	EQUIPAMENTOS DE APOIO							R\$ 8.834,75	R\$ 8.834,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.834,75	0,00%	

Marc A. da Conceição de Mouris
Engenheiro Civil
CREA 2716497109

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Valores (R\$)							
			Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Executado até o Período
01.004.001	Locação de arçima metálico tipo fechadouro, peças com aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, incluindo cunhas em X, barras de ligação, sapatas e demais acessórios a montagem, inclusive montagem e desmontagem.	un	275,00	-	-	-	275,00	R\$ 32,49	R\$ 8.934,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.934,75	0,00%
02	FUNDAÇÃO							R\$ 174.839,83	R\$ 135.144,38	R\$ 20.337,31	R\$ 165.482,19	R\$ 9.357,64	94,85%	
02.001	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de blusas com dimensões de 2,00m x 2,00m - 2 utilizações.	m	125,00	125,00	-	125,00	-	R\$ 69,67	R\$ 7.458,75	R\$ 7.458,75	-	R\$ 7.458,75	-	100,00%
02.002	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (incluindo montante e jasmaluma composta por trecho), retesado, (0,26 m3) kg, de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. at_09/2024	m3	203,88	203,88	-	203,88	-	R\$ 12,33	R\$ 2.513,84	R\$ 2.513,84	-	R\$ 2.513,84	-	100,00%
02.003	Escavação manual de vala, at_09/2024	m3	23,34	22,32	-	22,32	1,02	R\$ 79,72	R\$ 1.850,66	R\$ 1.779,54	-	R\$ 1.779,54	81,12	95,64%
02.004	Leito com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2) usados em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 10 cm, at_01/2024	m3	36,19	27,38	-	34,61	1,58	R\$ 216,08	R\$ 7.819,84	R\$ 5.916,38	R\$ 1.552,42	R\$ 7.478,80	341,13	95,64%
02.005	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de concreto, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. at_01/2024	m2	392,10	286,66	-	375,00	17,10	R\$ 79,63	R\$ 31.222,92	R\$ 23.623,26	R\$ 6.233,34	R\$ 29.861,50	1.361,32	95,64%
02.006	Armazém de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. at_01/2024	kg	440,30	431,49	-	431,49	8,81	R\$ 20,05	R\$ 8.828,02	R\$ 8.651,45	-	R\$ 8.651,45	176,56	98,00%
02.007	Armazém de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. at_01/2024	kg	139,10	132,15	-	136,32	2,78	R\$ 18,37	R\$ 2.555,27	R\$ 2.427,50	R\$ 76,66	R\$ 2.504,16	51,11	98,00%
02.008	Armazém de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. at_01/2024	kg	1010,50	959,89	-	980,29	20,21	R\$ 16,79	R\$ 16.965,30	R\$ 16.117,96	R\$ 508,99	R\$ 16.626,97	339,33	98,00%
02.009	Armazém de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. at_01/2024	kg	650,00	617,50	-	637,00	13,00	R\$ 14,79	R\$ 9.613,50	R\$ 9.132,83	R\$ 288,41	R\$ 9.421,23	192,27	98,00%
		kg			-									
02.010	Armazém de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. at_01/2024	kg	724,40	688,18	-	709,93	14,47	R\$ 11,99	R\$ 8.395,80	R\$ 7.976,01	R\$ 252,04	R\$ 8.228,05	167,75	98,00%
02.011	Armazém de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. at_01/2024	kg	695,80	623,01	-	642,68	13,12	R\$ 11,01	R\$ 7.220,36	R\$ 6.869,34	R\$ 216,61	R\$ 7.075,55	144,41	98,00%
02.012	Concretagem de bloco de concreto ou viga baldrame, for 30 mm, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. at_01/2024	m3	56,90	43,05	-	55,76	1,14	R\$ 683,91	R\$ 38.914,48	R\$ 29.442,89	R\$ 8.693,49	R\$ 38.136,19	778,29	98,00%
02.013	Empilhamento de material com trator de esteiras. at_09/2024	m3	167,24	167,24	-	167,24	-	R\$ 1,34	R\$ 224,10	R\$ 224,10	-	R\$ 224,10	-	100,00%
02.014	Folheio manual de valas, com compactador de solo de perfuração. at_08/2023	m3	221,86	110,83	-	217,42	4,44	R\$ 241,9	R\$ 5.489,91	R\$ 2.749,95	R\$ 2.639,96	R\$ 5.389,91	110,00	98,00%

Maic A. da Conceição de Morais
Engenheiro Civil
CREA 2716497109

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Valores (R\$)				Execução até o Período				
			Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior		Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
02.015	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos, al_09/2023	m2	386,18		194,09	186,33	380,42	7,76	R\$ 62,92	R\$ 20.542,49	R\$ 10.271,24	R\$ 9.860,39	R\$ 20.131,64	R\$ 410,85	98,00%
02.016	Controle tecnológico de concretos	m³	56,90	-	-	-	-	56,90	R\$ 91,46	R\$ 5.203,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.203,51	0,00%
03	ESTRUTURA			-	-	-	-								
03.001	PLATEAS			-	-	-	-		R\$ 70.386,22	R\$ -	R\$ 19.320,11	R\$ 19.320,11	R\$ 51.066,10	27,46%	
03.001.001	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas simples, pré-dilátio simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações, al_09/2020	m2	283,00	-	14,15	14,15	268,85	R\$ 79,77	R\$ 22.574,91	R\$ -	R\$ 1.128,75	R\$ 1.128,75	R\$ 21.446,16	5,00%	
03.001.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem, al_06/2022	kg	680,70	-	646,67	646,67	34,04	R\$ 12,07	R\$ 8.216,05	R\$ -	R\$ 7.805,25	R\$ 7.805,25	R\$ 410,80	96,00%	
03.001.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem, al_06/2022	kg	214,40	-	203,68	203,68	10,72	R\$ 9,85	R\$ 2.111,84	R\$ -	R\$ 2.006,25	R\$ 2.006,25	R\$ 105,59	96,00%	
03.001.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem, al_06/2022	kg	146,00	-	137,75	137,75	7,25	R\$ 9,60	R\$ 1.377,50	R\$ -	R\$ 1.308,63	R\$ 1.308,63	R\$ 68,88	96,00%	
03.001.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem, al_06/2022	kg	403,70	-	383,52	383,52	20,19	R\$ 14,73	R\$ 5.946,50	R\$ -	R\$ 5.649,18	R\$ 5.649,18	R\$ 297,33	96,00%	
03.001.006	Concretagem de plateas, fck = 30 mpa com uso de bomba-berçante, adensamento e acabamento, Al_02/2022, ps	m³	16,60	-	0,93	0,93	17,67	R\$ 1.529,11	R\$ 28.441,45	R\$ -	R\$ 1.422,07	R\$ 1.422,07	R\$ 27.019,37	5,00%	
03.001.007	Controle tecnológico de concretos	m³	16,60	-	-	-	16,60	R\$ 91,46	R\$ 1.700,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700,97	0,00%	
03.002	VIGAS			-	-	-	-		R\$ 91.409,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.409,80	0,00%	
03.002.001	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoamento metálico, pré-dilátio simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações, al_09/2020	m2	292,00	-	-	-	292,00	R\$ 140,92	R\$ 41.148,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.148,64	0,00%	
03.002.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 5,3 mm - montagem, al_06/2022	kg	403,80	-	-	-	403,80	R\$ 14,13	R\$ 5.705,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.705,69	0,00%	
03.002.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem, al_06/2022	kg	143,50	-	-	-	143,50	R\$ 13,24	R\$ 1.899,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.899,94	0,00%	
03.002.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem, al_06/2022	kg	541,90	-	-	-	541,90	R\$ 12,07	R\$ 6.540,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.540,73	0,00%	
03.002.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem, al_06/2022	kg	525,50	-	-	-	525,50	R\$ 9,85	R\$ 5.176,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.176,18	0,00%	
03.002.006	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem, al_06/2022	kg	360,30	-	-	-	360,30	R\$ 9,60	R\$ 3.422,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.422,85	0,00%	
03.002.007	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem, al_06/2022	kg	432,20	-	-	-	432,20	R\$ 14,73	R\$ 6.396,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.396,31	0,00%	
03.002.008	Concretagem de viga e plateas, fck=30 mpa, para lajes maciças ou arcadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	m³	30,10	-	-	-	30,10	R\$ 611,19	R\$ 18.396,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.396,82	0,00%	

Maitê da Conceição de Morais
Engenheiro Civil

CREA 2716497109

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Valores (R\$)				Execução até o Período		
			Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior		Do Período	Acumulada até o Período
03.002.009	Concreto tecnológico de concretos	m³	30,10	-	-	30,10	R\$ 91,45	R\$ 2.752,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.752,65	0,00%
03.003	LAJES						R\$ 91.999,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.999,39	0,00%
03.003.001	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pré-direta tipo, em chapas de madeira compensada resinada, 6 utilizações, at_06/2020	m2	56,60	-	-	56,60	R\$ 91,63	R\$ 5.196,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.196,26	0,00%
03.003.002	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem, at_06/2022	kg	395,60	-	-	395,60	R\$ 14,24	R\$ 5.633,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.633,34	0,00%
03.003.003	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem, at_06/2022	kg	213,20	-	-	213,20	R\$ 13,65	R\$ 2.898,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.898,86	0,00%
03.003.004	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem, at_06/2022	kg	202,80	-	-	202,80	R\$ 12,68	R\$ 2.571,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.571,50	0,00%
03.003.005	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem, at_06/2022	kg	12,30	-	-	12,30	R\$ 11,20	R\$ 137,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,76	0,00%
03.003.006	Concretagem de viga e placas (ca-30 mpa, para lajes maciças ou revestidas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	m³	32,80	-	-	32,80	R\$ 611,19	R\$ 20.047,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.047,03	0,00%
03.003.007	Concreto tecnológico de concretos	m³	32,80	-	-	32,80	R\$ 91,45	R\$ 2.998,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.998,56	0,00%
03.003.008	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/alargada em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	m²	93,94	-	-	93,94	R\$ 92,54	R\$ 8.693,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.693,21	0,00%
03.003.009	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/alargada em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m²	356,88	-	-	356,88	R\$ 110,38	R\$ 39.613,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.613,17	0,00%
03.003.010	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/alargada em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	m²	28,18	-	-	28,18	R\$ 148,96	R\$ 4.197,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.197,89	0,00%
03.004	BASE RESERVATÓRIO						R\$ 1.510,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.510,89	0,00%
03.004.001	Execução de radier, espessura de 20 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada, at_09/2021	m2	6,25	-	-	6,25	R\$ 241,71	R\$ 1.510,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.510,89	0,00%
04.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						R\$ 90.444,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.444,99	0,00%
04.001.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos fundidos na vertical de 44x20x20 cm (espessura 8 cm) e argamassa de assentamento com próprio em betoneira, at_12/2021	m2	12,85	-	-	12,85	R\$ 62,17	R\$ 670,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 670,38	0,00%
04.001.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos fundidos na vertical de 44x20x20 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com próprio em betoneira, at_12/2021	m2	713,84	-	-	713,84	R\$ 70,51	R\$ 50.332,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.332,86	0,00%
04.001.003	Coleção de concreto (elemento vazado, circular) 30 x 30 x 6cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m2	120,96	-	-	120,96	R\$ 208,80	R\$ 25.232,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.232,26	0,00%
04.001.004	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaletas, espessura de 207 cm, at_03/2024	m	103,50	-	-	103,50	R\$ 72,89	R\$ 7.544,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.544,12	0,00%

Marc A. da Conceição de Morais
 Engenheiro Civil
 CREA 2716497109

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Valores (R\$)				Executado até o Período
			Contratado até o Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Precço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado até o Período	Saldo a medir	0,00%	
04.001.005	Contorno moldado in loco com utilização de blocos canaletas, espessura de 20" cm, at. 03/2024	m	69,20	-	69,20	R\$ 53,62	R\$ 3.703,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
04.001.006	Fôrço (envernizamento) de Alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher, at. 03/2016	m	359,71	-	359,71	R\$ 7,60	R\$ 2.951,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
04.002	DRYWALL						R\$ 55.288,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
04.002.001	Parde com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos, at. 07/2023, ps	m2	36,94	-	36,94	R\$ 113,34	R\$ 4.196,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
04.002.002	Parde com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos, at. 07/2023, ps	m2	180,09	-	180,09	R\$ 126,33	R\$ 22.750,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
04.002.003	Parde com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos, at. 07/2023, ps	m2	84,45	-	84,45	R\$ 102,55	R\$ 15.416,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
04.002.004	Parde com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos, at. 07/2023, ps	m2	66,04	-	66,04	R\$ 195,55	R\$ 12.914,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
04.003	DNIS&NIAS						R\$ 53,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
04.003.001	Divisória sanitária, tipo cabine, em painéis de granito, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac. l.e., exclusive ferragens, at. 01/2021	m2	0,15	-	0,15	R\$ 354,30	R\$ 53,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
05	COBERTURA										
05.001	ESTRUTURA						R\$ 22.981,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
05.001.001	Estrutura telhada de cobertura, tipo arco, com laje de concreto armado, inclinação de 12°, com 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluiu transporte vertical, at. 07/2019	kg	391,46	-	391,46	R\$ 19,08	R\$ 7.461,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
05.001.002	Fabricação e instalação de painéis de madeira não aparafusada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluiu transporte vertical, at. 07/2019	m2	359,41	-	359,41	R\$ 22,65	R\$ 8.140,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
05.001.003	Terra de madeira composta por terras para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou amossacética, incluiu transporte vertical, at. 07/2019	m2	359,41	-	359,41	R\$ 20,20	R\$ 7.250,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
05.002	TELHAMENTO						R\$ 23.877,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
05.002.001	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento a = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluiu pavimento, at. 07/2019	m2	359,41	-	359,41	R\$ 66,80	R\$ 20.414,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
05.002.002	Cobertura em chapa policarbonato Alveolar 10mm	m2	31,80	-	31,80	R\$ 103,36	R\$ 3.283,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
05.003	COMPLEMENTOS						R\$ 17.604,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
05.003.001	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluiu transporte vertical, at. 07/2019	m	76,00	-	76,00	R\$ 180,22	R\$ 12.176,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
05.003.002	Ruído em chapa de aço galvanizado número 24, conta de 25 cm, incluiu transporte vertical, at. 07/2019	m	49,85	-	49,85	R\$ 49,13	R\$ 2.449,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Mait A. da Conceição de Morais
 Engenheiro Civil
 CREA 2716497109

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Valores (R\$)							
			Contratado	Acumulada até o Período Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Executado até o Período
05.003.003	Cuneira para lâmina de fechamento estrutural e = 6 mm, inclusive acessórios de fixação e fechamento, at. 07/2019	m	24,55	-	-	-	24,55	R\$ 121,33	R\$ 2.978,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.978,65	0,00%
06	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 12.927,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12.927,68	0,00%
06.001	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de políester (mex), at. 09/2023	m2	155,67	-	-	-	155,67	R\$ 67,96	R\$ 10.579,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10.579,33	0,00%
06.002	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos, at. 09/2023	m2	73,18	-	-	-	73,18	R\$ 32,09	R\$ 2.348,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.348,35	0,00%
07	ESQUADRIAS													
07.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA													
07.001.001	PORTAS DE MADEIRA							R\$ 37.805,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	37.805,98	0,00%
07.001.001.001	Kit de porta de madeira para pintura, semicoca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, lãns inclusas: dobradiças, montagem e instalação do balcão, fechadura com execução do turo - fornecimento e instalação, at. 12/2019	un	12,00	-	-	-	12,00	R\$ 1.190,74	R\$ 14.288,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14.288,88	0,00%
07.001.001.002	Kit de porta de madeira para pintura, semicoca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, lãns inclusas: dobradiças, montagem e instalação do balcão, fechadura com execução do turo - fornecimento e instalação, at. 12/2019	un	10,00	-	-	-	10,00	R\$ 1.083,97	R\$ 10.839,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10.839,70	0,00%
07.001.001.003	Porta completa madeira 1 fl., 20x2,10m-lãns	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 1.460,05	R\$ 1.460,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.460,05	0,00%
07.001.001.004	Porta lãns de correr suspensa em madeira com balcão	m²	14,39	-	-	-	14,39	R\$ 555,21	R\$ 7.959,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.959,47	0,00%
07.001.001.005	Porta de madeira com vidro, 2 folhas, abertura de giro com acabamento em pintura branca	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!
07.001.001.006	Porta completa madeira 2 fl., 60x2,10m lãns fixa-avem	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 1.603,94	R\$ 3.207,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.207,88	0,00%
07.002	ESQUADRIAS DE ALUMINIO													
07.002.001	PORTAS DE ALUMINIO							R\$ 47.530,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	47.530,60	0,00%
07.002.001.001	Porta de alumínio de abrir com limpi, com quarrão, fixação com parafusos - fornecimento e instalação, at. 12/2019	m2	9,87	-	-	-	9,87	R\$ 665,62	R\$ 6.470,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6.470,97	0,00%
07.002.001.002	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	m²	6,93	-	-	-	6,93	R\$ 987,04	R\$ 6.840,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6.840,19	0,00%
07.002.001.003	Porta de alumínio anodizado natural em 2 lâminas de abrir, tendo 1 contraponto dividido a esquadra em 2 vazios para vidro em perfil serie 25 inclusive fechadura,fornecimento e acabamento 30%-despacho de tiramanta e epi 39%-alodizado e acoelco	m²	20,28	-	-	-	20,28	R\$ 1.233,80	R\$ 25.021,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25.021,46	0,00%
07.002.001.004	Portão de correr em alumínio pintura eletrolítica branca	m²	4,70	-	-	-	4,70	R\$ 1.295,49	R\$ 6.088,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6.088,80	0,00%
07.002.001.005	Porta alumínio anodizado natural 1 lâmina de abrir	m²	2,52	-	-	-	2,52	R\$ 1.233,80	R\$ 3.108,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.108,18	0,00%


Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						Executado até o Período				
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir					
07.002.002	JANELAS DE ALUMÍNIO						R\$	32.892,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	32.892,67	0,00%	
07.002.002.001	Janela de alumínio tipo maximar, balcão/ requadro 3 a 14 em vidro isolado, fixação com parafuso sem quinação, sistema de vedação com silicone, exclusive contramanto - fornecimento e instalado, dt. 11/2024	m2	26,64	-	-	-	26,64	R\$	677,36	R\$	17.397,51	R\$	-	R\$	-	R\$	17.397,51	0,00%
07.002.002.002	Calhau fixo de alumínio para vidro (vidro incluído), balcão/ requadro de 4 a 14 cm, sem quinação/alça, knoxado com parafusos, vedação com silicone, exclusive contramanto - fornecimento e instalado, dt. 11/2024	m2	1,35	-	-	-	1,35	R\$	780,44	R\$	1.053,59	R\$	-	R\$	-	R\$	1.053,59	0,00%
07.002.002.003	Janela de alumínio de comer com 4 folhas para vidros (vidros incluídos), com bandeira, balcão/ requadro 6 a 14 cm, isolamento com acetato ou poliuretano, knoxado com parafusos, sistema de vedação com silicone, fornecido 105x120 cm, vedação com silicone, exclusão.	m2	35,67	-	-	-	35,67	R\$	400,10	R\$	14.271,57	R\$	-	R\$	-	R\$	14.271,57	0,00%
07.003.001	ESQUADRIAS METÁLICAS							R\$	42.918,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	42.918,84	0,00%
07.003.001.001	Porta com logotipo de aço, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado p/24, balcão em chapa p/18, classe 50, isolante térmico, sistema de vedação com silicone, exclusive contramanto - fornecimento e instalação em aço 1019/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	3,15	-	-	-	3,15	R\$	669,66	R\$	2.110,03	R\$	-	R\$	-	R\$	2.110,03	0,00%
07.004	ACESSÓRIOS							R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	NDIV/OI
07.004.001	Placard acido em aço inoxidável para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 250 mm	un	7,00	-	-	-	7,00	R\$	498,09	R\$	3.278,63	R\$	-	R\$	-	R\$	3.278,63	0,00%
07.004.002	Barras de aço, res, fixa, em aço inox, 1,40cm, de 1' 1/4"	un	7,00	-	-	-	7,00	R\$	113,16	R\$	792,05	R\$	-	R\$	-	R\$	792,05	0,00%
07.004.003	Alcator alumínio pintura eletrolítica branca	m	233,34	-	-	-	233,34	R\$	80,20	R\$	18.713,87	R\$	-	R\$	-	R\$	18.713,87	0,00%
07.004.004	Moldes aereos com calibração detalhada	un	4,00	-	-	-	4,00	R\$	1.974,08	R\$	7.896,32	R\$	-	R\$	-	R\$	7.896,32	0,00%
07.004.005	Fechadura com manípulo tipo alavanca em aço inoxidável para porta externa	un	23,00	-	-	-	23,00	R\$	308,46	R\$	7.094,35	R\$	-	R\$	-	R\$	7.094,35	0,00%
07.004.006	Dobradiça em aço inox, 3" x 2 1/2", de 1" 9 a 2" 0m, sem anel cromado ou encaixe, tampa bolta com parafusos, dt. 12/2019	un	37,00	-	-	-	37,00	R\$	74,24	R\$	2.746,88	R\$	-	R\$	-	R\$	2.746,88	0,00%
07.004.007	Guichê com requadro em madeira de lei - varado	m²	0,45	-	-	-	0,45	R\$	641,58	R\$	288,71	R\$	-	R\$	-	R\$	288,71	0,00%
06.001	REVESTIMENTO DE PAREDE							R\$	41.682,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	41.682,32	0,00%
06.001.001	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vidro) e estruturas de concreto de laçada com colar de pedreiro, argamassa tipo 1:3 com preparo em laboratório 400L, dt. 10/2022	m2	1453,38	-	-	-	1.453,38	R\$	7,30	R\$	10.609,67	R\$	-	R\$	-	R\$	10.609,67	0,00%
06.001.002	Massa única, em argamassa tipo 1:2,5 preparo mecânico, com área maior que 10m², e = 10mm, com baldas, dt. 09/2024	m2	1376,61	-	-	-	1.376,61	R\$	21,36	R\$	29.383,03	R\$	-	R\$	-	R\$	29.383,03	0,00%
06.001.003	Emprego em argamassa tipo 1:2,5 preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com baldas, dt. 09/2024	m2	77,77	-	-	-	77,77	R\$	21,34	R\$	1.659,61	R\$	-	R\$	-	R\$	1.659,61	0,00%

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Valores (R\$)						Executado até o Período	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir
08.002	REVESTIMENTO CERÂMICO													
08.002.001	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura mínima das paredes, al. 02/2023, ps	m2		-	-	-	110,00	R\$ 83,96	R\$ 9.235,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.235,60	0,00%
09.001	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO													
09.001.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO													
09.001.001	Execução de pastoso (colado) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, alinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado, al. 08/2022	m2		-	-	-	393,44	R\$ 82,31	R\$ 32.384,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.384,05	0,00%
09.001.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. base 14, esp. média = 2,6cm	m2		-	-	-	393,44	R\$ 24,34	R\$ 9.576,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.576,33	0,00%
09.002	GRANILITE													
09.002.001	Piso alta resistência, colorido, as-floam, aplicado com juntas, pedos até o esmeril 400 e encorçado	m2		-	-	-	393,44	R\$ 76,62	R\$ 30.145,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.145,37	0,00%
09.003	RODAPÊ													
09.003.001	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, mel-cana	m		-	-	-	250,64	R\$ 20,09	R\$ 5.236,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.236,26	0,00%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO													
10.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO													
10.001.001	Execução de pastoso (colado) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, alinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado, al. 08/2022	m2		-	-	-	163,97	R\$ 82,31	R\$ 13.486,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.486,37	0,00%
11	REVESTIMENTO DE TETO													
11.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO													
11.001.001	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg, al. 10/2022	m2		-	-	-	4,24	R\$ 9,88	R\$ 41,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,89	0,00%
11.001.002	Massa única, em argamassa tipo 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas, al. 03/2024	m2		-	-	-	4,24	R\$ 30,38	R\$ 128,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,81	0,00%
11.002	FORRO													
11.002.001	Forro em drywall para ambientes comerciais, inclusive estrutura direcional de fixação, al. 08/2023, ps	m2		-	-	-	340,81	R\$ 81,63	R\$ 27.820,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.820,32	0,00%
12	PIRUTURA													
12.001	PAREDES													
12.001.001	Fundo seador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão, al. 04/2023	m2		-	-	-	2.078,46	R\$ 3,28	R\$ 6.817,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.817,35	0,00%
12.001.002	Embossamento com massa llix, aplicação em parede, uma demão, lavamento manual, al. 04/2023	m2		-	-	-	1.351,77	R\$ 10,27	R\$ 13.882,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.882,68	0,00%
12.001.003	Pirutura llix acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos, al. 04/2023	m2		-	-	-	1.351,77	R\$ 9,15	R\$ 12.368,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.368,70	0,00%
12.001.004	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão, al. 04/2023	m2		-	-	-	726,69	R\$ 13,79	R\$ 10.021,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.021,06	0,00%
12.002	TETO													
12.002.001	Embossamento com massa llix, aplicação em teto, uma demão, lavamento manual, al. 04/2023	m2		-	-	-	340,81	R\$ 19,10	R\$ 6.509,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.509,47	0,00%

Maic A. da Conceição de Moraes
Engenheiro Civil
CREA 2716497109

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Valores (R\$)						Executado até o Período	
			Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir
12.002.002	Pintura lix e fixação econômica aplicação manual em teto, duas camadas, at_04/2023	m2	340,81	-	-	-	340,81	R\$ 11,33	R\$ 3.861,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.861,38	0,00%
12.003	ESQUADRIAS							R\$ 2.241,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,92	0,00%
12.003.001	Pintura fundo nivelador aluodico branco em madeira, at_01/2021	m2	59,06	-	-	-	59,06	R\$ 21,43	R\$ 1.265,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.265,66	0,00%
12.003.002	Pintura tinta de acabamento (governista) semilite sintético acetinado em madeira, 2 demtos, at_01/2021	m2	59,06	-	-	-	59,06	R\$ 16,53	R\$ 976,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,26	0,00%
13	MARMOSEARIA							R\$ 8.799,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.799,49	0,00%
13.001	Tamponeada em granito branco litura, esp=2cm	m2	13,42	-	-	-	13,42	R\$ 655,70	R\$ 8.799,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.799,49	0,00%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS													
14.001	EQUIPAMENTOS							R\$ 213,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,54	0,00%
14.001.001	Chuveiro aléxico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação, at_01/2020	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 106,77	R\$ 213,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,54	0,00%
14.002	LOUÇAS							R\$ 11.986,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.986,77	0,00%
14.002.001	Vaso sanitário sfônico com caixa acoplada louça branca - pódio médio, incluído engate flexível em metal cromado, 1/2 x 3/8cm - fornecimento e instalação, at_01/2020	un	6,00	-	-	-	6,00	R\$ 508,21	R\$ 3.049,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.049,26	0,00%
14.002.002	Bacia sfônica com caixa de descarga acoplada e bampa - infantil	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 1.027,48	R\$ 1.027,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.027,48	0,00%
14.002.003	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 35,57 cm, pódio popular, incluído sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 3/8cm em plástico e com torneira cromada pódio popular - fornecimento e instalação, at_01/2020	un	13,00	-	-	-	13,00	R\$ 407,43	R\$ 5.296,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.296,59	0,00%
14.002.004	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluído sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado pódio médio - fornecimento e instalação, at_01/2020	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 861,20	R\$ 861,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 861,20	0,00%
14.002.005	Lavatório suspenso de Canto - 127 x 101 - Deca ou equivalente, incluído sifão flexível em pvc, válvula metálica 17, sifão em metal cromado 17 x 1/2", engate flexível torçao inox 1/2 x 3/8cm e parafusos para fixação, exclusão torneira	und	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 518,20	R\$ 518,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,20	0,00%
14.002.006	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação, at_01/2020	un	3,00	-	-	-	3,00	R\$ 145,58	R\$ 436,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 436,74	0,00%
14.002.007	Cuba de louça de embutir redonda	un	6,00	-	-	-	6,00	R\$ 129,55	R\$ 777,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 777,30	0,00%
14.003	METAIS E ACESSÓRIOS							R\$ 36.553,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.553,20	0,00%
14.003.001	Tamponeada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m²	7,14	-	-	-	7,14	R\$ 1.367,18	R\$ 9.690,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.690,27	0,00%
14.003.002	Funil Excoço Hospitalar de aço inox 304 250x300mm esp=0,8mm Sem mesa para embutir - Minor ou similar	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 2.477,64	R\$ 2.477,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.477,64	0,00%
14.003.003	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 49 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação, at_01/2020	un	6,00	-	-	-	6,00	R\$ 227,36	R\$ 1.364,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.364,16	0,00%
14.003.004	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para bique pódio popular - fornecimento e instalação, at_01/2020	un	6,00	-	-	-	6,00	R\$ 50,34	R\$ 251,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,70	0,00%

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				Executado até o Período	
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saída a metr	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período
15.001.009	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação, at_08/2021	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 40,80	R\$ 40,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,80	0,00%
15.001.010	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" com acabamento e cancelo cromado - fornecimento e instalação, at_08/2021	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 169,08	R\$ 169,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,08	0,00%
15.001.011	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" com acabamento e cancelo cromado - fornecimento e instalação, at_08/2021	un	24,00	-	-	-	24,00	R\$ 92,61	R\$ 2.222,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.222,64	0,00%
15.001.012	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" com acabamento e cancelo cromado - fornecimento e instalação, at_08/2021	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 86,44	R\$ 172,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,88	0,00%
15.001.013	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), com rosca macho, instalado em rede de abastecimento para hidrante - fornecimento e instalação, at_10/2020	m	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 68,48	R\$ 136,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,96	0,00%
15.001.014	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, comenda antirruída, dn 66 (2 1/2"), instalado em punhas - fornecimento e instalação, at_10/2020	m	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 119,53	R\$ 119,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,53	0,00%
15.001.015	Linha de medição, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 6,69	R\$ 13,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,18	0,00%
15.001.016	Linha com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1 1/2", instalado em punhas de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 21,62	R\$ 43,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,24	0,00%
15.001.017	Adaptador curto com bola e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação, at_04/2024	un	52,00	-	-	-	52,00	R\$ 3,05	R\$ 158,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,60	0,00%
15.001.018	Adaptador curto com bola e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1 1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 15,85	R\$ 15,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,85	0,00%
15.001.019	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	3,00	-	-	-	3,00	R\$ 7,09	R\$ 21,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,27	0,00%
15.001.020	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em punha de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 8,70	R\$ 8,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,70	0,00%
15.001.021	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 12,97	R\$ 12,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,97	0,00%
15.001.022	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em punha de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 6,32	R\$ 6,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,32	0,00%
15.001.023	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em punha de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	81,00	-	-	-	81,00	R\$ 6,81	R\$ 551,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 551,61	0,00%
15.001.024	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 11,55	R\$ 11,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,55	0,00%
15.001.025	Linha de correia, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em punha de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	25,00	-	-	-	25,00	R\$ 14,10	R\$ 352,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 352,50	0,00%
15.001.026	Linha de correia, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em punha de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 31,81	R\$ 31,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,81	0,00%
15.001.027	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	m	298,60	-	-	-	298,60	R\$ 21,17	R\$ 6.321,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.321,36	0,00%


Marc A. da Conceição de Morais
 Engenheiro Civil
 CREA 2716497109

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Valores (R\$)				Execução até o Período			
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumuladas até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Executado até o Período
15.001.028	Tubo pvc soldável de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	m	31,40	-	-	-	31,40	R\$ 28,94	R\$ 908,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 908,72	0,00%
15.001.029	Tubo pvc soldável de 40mm, instalado em pormusa de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	m	0,10	-	-	-	0,10	R\$ 14,14	R\$ 1,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,41	0,00%
15.001.030	Te pvc soldável de 25mm, instalado em dentro de ar-condicionado - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	37,00	-	-	-	37,00	R\$ 9,20	R\$ 340,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,40	0,00%
15.001.031	Te pvc soldável de 32 mm instalado em interceptação predial de água - fornecimento e instalação, at_06/2024	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 9,92	R\$ 9,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,92	0,00%
15.001.032	Te de redeção, 90 graus, pvc soldável, de 50 mm x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 29,67	R\$ 59,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,74	0,00%
15.001.033	Te de redeção, pvc soldável, de 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	15,00	-	-	-	15,00	R\$ 17,77	R\$ 266,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 266,55	0,00%
15.001.034	Te de redeção, pvc soldável, de 50mm x 25mm, instalado em pormusa de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 18,64	R\$ 18,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,64	0,00%
15.001.035	Joelho 90 graus com bucha de lido, pvc soldável, de 25mm x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	8,00	-	-	-	8,00	R\$ 14,46	R\$ 115,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,68	0,00%
15.001.036	Joelho 90 graus com bucha de lido, pvc soldável, de 25mm x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	48,00	-	-	-	48,00	R\$ 11,60	R\$ 558,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 558,40	0,00%
15.001.037	Pressurizador de água max press 270 y montacaso 220 v	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 12.578,77	R\$ 12.578,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.578,77	0,00%
15.001.038	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros de distribuição de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 8.674,97	R\$ 8.674,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.674,97	0,00%
15.001.039	Curva 90 graus, pvc soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	8,00	-	-	-	8,00	R\$ 15,88	R\$ 127,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127,04	0,00%
15.001.040	Pressurizador de 12mca/16mca/20mca	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 902,35	R\$ 902,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 902,35	0,00%
15.001.041	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 5.000 litros de distribuição de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 7.156,79	R\$ 7.156,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.156,79	0,00%
15.002	SANITARIA	sl	1,00	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	MDV/01
15.002.001	Caixa afonada, pvc, de 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, at_06/2022	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 41,70	R\$ 41,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,70	0,00%
15.002.002	Caixa de inspeção, 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	4,00	-	-	-	4,00	R\$ 745,98	R\$ 2.983,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.983,92	0,00%
15.002.003	Caixa afonada, com grelha quadrada, pvc, de 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, at_06/2022	un	17,00	-	-	-	17,00	R\$ 62,86	R\$ 1.068,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068,62	0,00%
15.002.004	Caixa afonada, pvc, de 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, at_06/2022	un	1,90	-	-	-	1,90	R\$ 93,28	R\$ 93,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,28	0,00%
15.002.005	Falso afonado, pvc, de 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, at_06/2022	un	3,00	-	-	-	3,00	R\$ 19,33	R\$ 57,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,99	0,00%
15.002.006	Selo do poço fixável em pvc 1 x 1/2" - fornecimento e instalação, at_01/2020	un	29,00	-	-	-	29,00	R\$ 11,38	R\$ 330,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,02	0,00%
15.002.007	Válvula em plástico, 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem lido - fornecimento e instalação, at_01/2020	un	30,00	-	-	-	30,00	R\$ 9,51	R\$ 285,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,30	0,00%
15.002.008	Curva curva 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, de 100 mm, junta elástica, fornecida e instalada em pormusa de esgoto sanitário ou ventilação, at_06/2022	un	10,00	-	-	-	10,00	R\$ 60,21	R\$ 602,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 602,10	0,00%
15.002.009	Curva curva 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, de 100 mm, junta elástica, fornecida e instalada em pormusa de esgoto sanitário ou ventilação, at_06/2022	un	8,00	-	-	-	8,00	R\$ 40,80	R\$ 326,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,40	0,00%

Moça da Conceição de Moura
Engenheiro Civil -

CREA 2716497109


Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Contratado	Valores (R\$)				Executado até o Período
			Contratado a	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período			Saldo a medir	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	
15.002.010	Curva curta 90 grau, pvc, serie normal, eixo preal, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, cf. 08/2022.	un		-		-	40,00	R\$ 13,14	R\$ 643,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,96	0,00%
15.002.011	Junção de 45 grau, pvc, serie normal, eixo preal, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, cf. 08/2022.	un		-		-	25,00	R\$ 10,67	R\$ 266,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 266,75	0,00%
15.002.012	Junção de 45 grau, pvc, serie normal, eixo preal, dn 50 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, cf. 08/2022.	un		-		-	25,00	R\$ 15,92	R\$ 398,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,00	0,00%
15.002.013	Junção de 45 grau, pvc, serie normal, eixo preal, dn 75 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, cf. 08/2022.	un		-		-	3,00	R\$ 22,75	R\$ 68,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,25	0,00%
15.002.014	Junção de 60 grau, pvc, serie normal, eixo preal, dn 50 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, cf. 08/2022.	un		-		-	44,00	R\$ 15,18	R\$ 667,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 667,92	0,00%
15.002.015	Junção de 60 grau, pvc, serie normal, eixo preal, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, cf. 08/2022.	un		-		-	29,00	R\$ 10,43	R\$ 302,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 302,47	0,00%
15.002.016	Junção de redução inventa pvc, serie normal, eixo preal, dn 100 x 50 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, cf. 08/2022.	un		-		-	11,00	R\$ 40,43	R\$ 444,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,73	0,00%
15.002.017	Junção simples pvc, serie normal, eixo preal, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, cf. 08/2022.	un		-		-	6,00	R\$ 15,32	R\$ 91,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,92	0,00%
15.002.018	Junção de redução inventa pvc, serie normal, eixo preal, dn 75 x 50 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, cf. 08/2022.	un		-		-	1,00	R\$ 27,40	R\$ 27,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,40	0,00%
15.002.019	Junção simples pvc, serie normal, eixo preal, dn 75 x 75 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, cf. 08/2022.	un		-		-	1,00	R\$ 37,47	R\$ 37,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,47	0,00%
15.002.020	Redução existente, pvc, serie i, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, cf. 08/2022.	un		-		-	1,00	R\$ 16,74	R\$ 16,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,74	0,00%
15.002.021	Tubo de pvc rígido pvc com virilha e anel de bornta, junta esgoto serie inferiorada i, dn 100 mm, inclusive conexões	m		-		-	107,90	R\$ 104,87	R\$ 11.315,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.315,47	0,00%
15.002.022	Tubo de pvc rígido pvc com virilha e anel de bornta, junta esgoto serie inferiorada i, dn 50 mm, inclusive conexões	m		-		-	40,60	R\$ 46,88	R\$ 1.903,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.903,33	0,00%
15.002.023	Tubo de pvc rígido pvc com virilha e anel de bornta, junta esgoto serie inferiorada i, dn 75 mm, inclusive conexões	m		-		-	25,60	R\$ 74,03	R\$ 1.896,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.896,17	0,00%
15.002.024	Tubo de pvc rígido soldavel marrom, dn 40 mm, (1.14.), inclusive conexões	m		-		-	60,20	R\$ 43,18	R\$ 2.599,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.599,44	0,00%
15.002.025	Tubo de pvc rígido branco, pontas lisas, soldavel, junta esgoto serie normal, dn 40 mm, inclusive conexões	m		-		-	17,40	R\$ 34,55	R\$ 601,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,17	0,00%
15.002.026	Tubo de pvc rígido, pontas lisas, soldavel, junta esgoto serie inferiorada i, dn 40 mm, inclusive conexões	m		-		-	97,30	R\$ 43,18	R\$ 4.201,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.201,41	0,00%
15.002.027	Te, pvc, serie normal, eixo preal, dn 40 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, cf. 08/2022.	un		-		-	1,00	R\$ 14,95	R\$ 14,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,95	0,00%
15.002.028	Veredão para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldavel, para esgoto primário, diam = 100mm	un		-		-	8,00	R\$ 24,92	R\$ 196,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,16	0,00%

Marc A. da Conceição de Morais
 Engenheiro Civil
 CREA 2716497109

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)		Valores (R\$)				Execução até o Período	
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
15.002.029	Linha de medição, PVC, soldável, de 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at. 08/2022	un	17,00	-	-	-	17,00	R\$ 6,69	R\$ 112,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,03	0,00%
15.002.030	Bucha de medição, longa, PVC, soldável, de 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, at. 08/2022	un	17,00	-	-	-	17,00	R\$ 10,70	R\$ 181,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,90	0,00%
15.002.031	Curva de transição, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at. 08/2022	un	17,00	-	-	-	17,00	R\$ 11,66	R\$ 196,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,35	0,00%
15.002.032	Joelho 90 graus, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, at. 08/2022	un	34,00	-	-	-	34,00	R\$ 7,86	R\$ 267,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,24	0,00%
15.002.033	Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at. 08/2022	m	102,00	-	-	-	102,00	R\$ 21,17	R\$ 2.159,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.159,34	0,00%
15.002.034	Sinlo do tipo parafuso em PVC 1,1/4 x 1,1/2 - fornecimento e instalação, at. 07/2020	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 20,16	R\$ 20,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,15	0,00%
15.002.035	Joelho 45º de PVC rígido, série R, diâm = 50mm	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 21,71	R\$ 21,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,71	0,00%
15.002.036	Caixa de coleta de águas pluviais - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 4.878,82	R\$ 4.878,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.878,82	0,00%
15.002.037	Concreto magro para laço, traço 1:4:5,4 (em massa seca de cimento areia média livre 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L, at. 09/2021	m3	0,20	-	-	-	0,20	R\$ 464,32	R\$ 92,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,86	0,00%
15.002.038	Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto presal, de 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em punhada de esgoto sanitário ou ventilação, at. 08/2022	un	19,00	-	-	-	19,00	R\$ 9,28	R\$ 176,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,32	0,00%
15.002.039	Te, PVC, série normal, esgoto presal, de 50 x 50 mm, junta elétrica, fornecido e instalado em punhada de esgoto sanitário ou ventilação, at. 08/2022	un	17,00	-	-	-	17,00	R\$ 16,10	R\$ 273,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,70	0,00%
15.002.040	Te, PVC, série normal, esgoto presal, de 75 x 75 mm, junta elétrica, fornecido e instalado em punhada de esgoto sanitário ou ventilação, at. 08/2022	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 33,05	R\$ 33,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,05	0,00%
15.003	PLUVIAL							R\$ 16.416,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.416,58	0,00%	
15.003.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,72m, diâm, int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	-	-	-	4,00	R\$ 587,83	R\$ 2.351,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.351,32	0,00%
15.003.002	"Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços" esp. 12cm, diâm, int. = 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 523,62	R\$ 1.047,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.047,24	0,00%
15.003.003	Tubo hemisférico 100mm PVC (tubo abscax)	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 59,22	R\$ 118,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,44	0,00%
15.003.004	Curva longa, 45 graus, PVC extra, junta elétrica, de 100 mm, para coletor presal de esgoto, at. 08/2022	un	3,00	-	-	-	3,00	R\$ 60,21	R\$ 180,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,63	0,00%
15.003.005	Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto presal, de 100 mm, junta elétrica, fornecido e instalado em punhada de esgoto sanitário ou ventilação, at. 08/2022	un	16,00	-	-	-	16,00	R\$ 40,80	R\$ 612,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 612,00	0,00%
15.003.006	Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto presal, de 75 mm, junta elétrica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, at. 08/2022	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 35,71	R\$ 35,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,71	0,00%
15.003.007	Junção simples, PVC, série normal, esgoto presal, de 100 x 100 mm, junta elétrica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, at. 08/2022	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 47,51	R\$ 47,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,51	0,00%
15.003.008	Linha dupla, PVC 100mm	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 55,52	R\$ 55,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,52	0,00%
15.003.009	Linha simples, PVC, série L, água pluvial, de 75 mm, junta elétrica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, at. 09/2022	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 22,58	R\$ 22,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,58	0,00%

Maic A. da Conceição de Mourais
Engenheiro Civil
CREA 2716497109

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Contratado	Valores (R\$)				Executado até o Período
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período			Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	
15.003.010	Redução excessiva, pvc, série I, água pluvial, di 100 x 75 mm, junta elétrica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, at. 06/2022	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 27,56	R\$ 27,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,56	0,00%
15.003.011	Tubo pvc rígido, tipo coletor esgoto, junta elétrica, di= 100 mm, inclusive conexões	m	84,20	-	-	84,20	R\$ 69,52	R\$ 4.674,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.674,78	0,00%
15.003.012	Tubo pvc rígido, tipo coletor esgoto, junta elétrica, di= 150 mm, inclusive conexões	m	41,70	-	-	41,70	R\$ 69,22	R\$ 2.469,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.469,47	0,00%
15.003.013	Tubo de pvc rígido soldável (matron, di= 75 mm (2 1/2 ") inclusive conexões	m	6,00	-	-	6,00	R\$ 92,64	R\$ 556,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 556,24	0,00%
15.003.014	Curva pvc para rede coletor esgoto, 45 gr, 200 mm, com junta elétrica	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 393,89	R\$ 393,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 393,89	0,00%
15.003.015	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça diâ 200 mm, junta elétrica - fornecimento e assentamento, at. 01/2021	m	10,30	-	-	10,30	R\$ 122,66	R\$ 1.263,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.263,40	0,00%
15.003.016	Joelho 90 graus, pvc, soldável, di 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, at. 06/2022	un	18,00	-	-	18,00	R\$ 7,86	R\$ 141,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,48	0,00%
15.003.017	Tubo pvc, soldável, di 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at. 06/2022	m	109,90	-	-	109,90	R\$ 21,17	R\$ 2.326,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.326,58	0,00%
15.003.018	Te. pvc, soldável, di 25mm, instalado em duto de ar-condicionado - fornecimento e instalação, at. 08/2022	un	10,00	-	-	10,00	R\$ 9,20	R\$ 92,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,00	0,00%
15.004	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)						R\$ 5.738,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.738,82	0,00%
15.004.001	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico" - Placa E5	un	5,00	-	-	5,00	R\$ 19,25	R\$ 96,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,25	0,00%
15.004.002	Extintor de incêndio portátil com carga de pps de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação, at. 06/2022, pps	un	8,00	-	-	8,00	R\$ 298,18	R\$ 2.395,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.395,44	0,00%
15.004.003	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa E5	un	8,00	-	-	8,00	R\$ 16,78	R\$ 134,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,24	0,00%
15.004.004	Placa de sinalização em pvc para ambientes	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 209,76	R\$ 209,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,76	0,00%
15.004.005	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 750 x 407 cm, em pvc 2" mm acrílicas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	3,00	-	-	3,00	R\$ 18,61	R\$ 56,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,53	0,00%
15.004.006	Placa de sinalização em pvc, com indicação de proibição normativa	un	2,00	-	-	2,00	R\$ 12,34	R\$ 24,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,68	0,00%
15.004.007	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicadora de saída (esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa E3	un	37,00	-	-	37,00	R\$ 26,42	R\$ 940,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 940,54	0,00%
15.004.008	Banco adicional de iluminação de emergência ind, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 lúx 3.000 lúmens, equipado com 2 tiras	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 234,42	R\$ 234,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,42	0,00%
15.004.009	Arquivo de rollover, em chapão de aço carbono, pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x5cm	un	4,00	-	-	4,00	R\$ 401,49	R\$ 1.606,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.606,96	0,00%
15.004.010	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 316/156/181 13.434/ CODIGO S3/NT 1420/10-ES (SAÍDA DE EMERGENÇA" - seta vertical)	und	2,00	-	-	2,00	R\$ 20,97	R\$ 41,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,94	0,00%


Marc A. da Conceição de Morais
 Engenheiro Civil
 CREA 2716497109

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Valores (R\$)				Exercício até o Período			
			Cortado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Cortado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Exercício até o Período
16.001.020	Cabo de cobre 2x19x16 mm, 6 mm², comprimento 450/750 m, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, m, 03/2023	m	69,90	-	-	-	69,90	R\$ 9,88	R\$ 690,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 690,61	0,00%
16.001.021	Caixa eletrônica elétrica retangular, em alumínio com tampa de alumínio, fundo com tampa, dimensões internas: 0,30x0,30x0,30 m, m, 03/2023	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 177,61	R\$ 356,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 356,02	0,00%
16.001.022	Caixa de passagem ch. de aço ch. Tampa apert. 200x200x100 mm	un	3,00	-	-	-	3,00	R\$ 104,87	R\$ 314,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,61	0,00%
16.001.023	Caixa de passagem de aço e tampa aparafusada 300x300x120	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 209,76	R\$ 209,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,76	0,00%
16.001.024	Interador paralelo (1 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	8,00	-	-	-	8,00	R\$ 36,42	R\$ 283,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,36	0,00%
16.001.025	Interador paralelo (2 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 56,51	R\$ 56,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,51	0,00%
16.001.026	Interador simples (1 modelo) com interador paralelo (1 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 50,48	R\$ 100,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,92	0,00%
16.001.027	Interador simples (1 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	23,00	-	-	-	23,00	R\$ 29,40	R\$ 676,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 676,20	0,00%
16.001.028	Placa com um furo para furo 1/2" para cabo de 1/2"	un	26,00	-	-	-	26,00	R\$ 9,87	R\$ 256,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 256,62	0,00%
16.001.029	Placa para um furo	un	18,00	-	-	-	18,00	R\$ 8,02	R\$ 144,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,36	0,00%
16.001.030	Placa (modelo) 1 (modelo) 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	212,00	-	-	-	212,00	R\$ 7,40	R\$ 1.568,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.568,80	0,00%
16.001.031	Interador paralelo (1 modelo) com 1 tomada de embutir 20x4-10, a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	34,00	-	-	-	34,00	R\$ 34,56	R\$ 1.175,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.175,04	0,00%
16.001.032	Interador simples (1 modelo) com 1 tomada de embutir 20x4-10, a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 44,90	R\$ 44,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,90	0,00%
16.001.033	Interador simples (1 modelo) com 1 tomada de embutir 20x4-10, a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	10,00	-	-	-	10,00	R\$ 38,83	R\$ 388,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 388,30	0,00%
16.001.034	Tomada média de embutir (2 modelo), 20x4-10, a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	72,00	-	-	-	72,00	R\$ 44,03	R\$ 3.170,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.170,16	0,00%
16.001.035	Tomada média de embutir (2 modelo), 20x4-20, a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	22,00	-	-	-	22,00	R\$ 47,74	R\$ 1.050,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,28	0,00%
16.001.036	Tomada média de embutir (3 modelo), 20x4-10, a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 64,19	R\$ 128,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,38	0,00%
16.001.037	Tomada média de embutir (1 modelo), 20x4-10, a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	86,00	-	-	-	86,00	R\$ 23,80	R\$ 2.023,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.023,00	0,00%
16.001.038	Tomada média de embutir (1 modelo), 20x4-20, a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	11,00	-	-	-	11,00	R\$ 26,65	R\$ 282,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 282,15	0,00%
16.001.039	Interador simples (1 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 109,01	R\$ 218,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 218,02	0,00%
16.001.040	Interador simples (1 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 165,07	R\$ 330,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,14	0,00%
16.001.041	Interador simples (1 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 11,40	R\$ 11,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,40	0,00%
16.001.042	Interador simples (1 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	37,00	-	-	-	37,00	R\$ 12,13	R\$ 448,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,81	0,00%
16.001.043	Interador simples (1 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	5,00	-	-	-	5,00	R\$ 53,10	R\$ 265,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,50	0,00%
16.001.044	Interador simples (1 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	32,00	-	-	-	32,00	R\$ 65,99	R\$ 1.791,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.791,68	0,00%
16.001.045	Interador simples (1 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 99,12	R\$ 198,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,24	0,00%
16.001.046	Interador simples (1 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 64,12	R\$ 128,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,24	0,00%
16.001.047	Interador simples (1 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 110,08	R\$ 220,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,16	0,00%
16.001.048	Interador simples (1 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 297,06	R\$ 297,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 297,06	0,00%
16.001.049	Interador simples (1 modelo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, m, 03/2023	un	14,00	-	-	-	14,00	R\$ 296,11	R\$ 4.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.145,54	0,00%

Marcia da Conceição de Morais
 Engenheira Civil
 CREA 2716497109

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				Executado até o Período
			Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	
16.001.060	Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, supratensionáveis 4kV - 4 kV, um até 240V/15V, limp = 60 JA, curva de ensaio 100S05 - classe 1	un	4,00	-	-	4,00	R\$ 592,22	R\$ 2.368,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.368,88	0,00%
16.001.061	Dispositivo dr restrição de alta sens. Terap. 100A	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 468,84	R\$ 468,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 468,84	0,00%
16.001.062	Dispositivo DR 32apolo 100 A tipo AC 30MA	un	2,00	-	-	2,00	R\$ 350,67	R\$ 701,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,34	0,00%
16.001.063	Seda horizontal para eletrodos 1 1/4"	un	3,00	-	-	3,00	R\$ 9,87	R\$ 29,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,61	0,00%
16.001.064	Curva vertical externa para eletrodos 100x50mm	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 43,18	R\$ 43,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,18	0,00%
16.001.065	Eletrodos perfurados tipo "U" 100x50 chapa 20 sem Tampa	m	29,40	-	-	29,40	R\$ 33,31	R\$ 979,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 979,31	0,00%
16.001.066	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrodos metálicos (ref.: Mapa ou similar)	un	22,00	-	-	22,00	R\$ 16,13	R\$ 354,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 354,86	0,00%
16.001.067	Terminal para eletrodos 100x50mm	un	26,00	-	-	26,00	R\$ 6,07	R\$ 157,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 157,82	0,00%
16.001.068	Eletrodos flexíveis corrugado reforçado, pvc, di 32 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forno - fornecimento e instalação, at. 03/2023	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 14,81	R\$ 14,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,81	0,00%
16.001.069	Eletrodos flexíveis corrugado reforçado, pvc, di 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forno - fornecimento e instalação, at. 03/2023	m	113,60	-	-	113,60	R\$ 21,00	R\$ 2.385,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.385,60	0,00%
16.001.090	Eletrodos rígidos roscaivel, pvc, di 60 mm (2"), para rede elétrica de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, at. 03/2023	m	1099,60	-	-	1.099,60	R\$ 16,18	R\$ 17.791,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.791,53	0,00%
16.001.061	Eletrodos rígidos roscaivel, pvc, di 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forno - fornecimento e instalação, at. 12/2021	m	42,90	-	-	42,90	R\$ 18,67	R\$ 800,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,94	0,00%
16.001.062	Eletrodos rígidos roscaivel, pvc, di 60 mm (2"), para rede elétrica de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, at. 03/2023	m	133,20	-	-	133,20	R\$ 19,38	R\$ 2.581,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.581,42	0,00%
16.001.063	Eletrodos rígidos roscaivel, pvc, di 60 mm (2"), para rede elétrica de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, at. 12/2021	m	41,40	-	-	41,40	R\$ 27,80	R\$ 1.150,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.150,92	0,00%
16.001.064	Eletrodos galvanizados conforme NBR13057 - 1 1/4" com acessórios	m	1,00	-	-	1,00	R\$ 74,03	R\$ 74,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,03	0,00%
16.001.085	Bloco autônomo de iluminação de emergência led com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 lm 3.000 lumens, equipado com 2 lâmpadas	un	29,00	-	-	29,00	R\$ 234,42	R\$ 6.798,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.798,18	0,00%
16.001.066	Socatos ou socos de porcelana E27 de tempo, ref. MAT-2233 marca Decolite ou similar	un	92,00	-	-	92,00	R\$ 13,63	R\$ 1.253,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253,96	0,00%
16.001.067	Armário secundário com 1 switch e 1 isolador	un	2,00	-	-	2,00	R\$ 34,63	R\$ 69,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,26	0,00%
16.001.068	Caixa de distribuição de energia com 8 medidores - fornecimento e instalação, at. 10/2020	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 3.171,30	R\$ 3.171,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.171,30	0,00%
16.001.069	Barraamento ponto 12 polos bitanco 63A forçaria	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 32,08	R\$ 32,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,08	0,00%
16.001.070	Barraamento bitanco 34 polos 100A com neutro e terra	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 234,42	R\$ 234,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,42	0,00%
16.001.071	Barraamento bitanco para ata 57 disjuntor do stick	un	2,00	-	-	2,00	R\$ 246,76	R\$ 493,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 493,52	0,00%
16.002	ILUMINAÇÃO						R\$ 61.872,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.872,78	0,00%
16.002.001	Luminária arandelada tipo bafanaga de sobrepôr, com 1 lâmpada led de 6 w, sem refletor - fornecimento e instalação, at. 05/2024	un	16,00	-	-	16,00	R\$ 106,61	R\$ 1.918,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.918,98	0,00%
16.002.002	Luminária led retangular de sobrepôr com difusor translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 3960 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	un	25,00	-	-	25,00	R\$ 324,49	R\$ 8.112,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.112,25	0,00%
16.002.003	Luminária de embutir plafon, 18w led branco fiv 22,5x22,5	un	10,00	-	-	10,00	R\$ 51,82	R\$ 518,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,20	0,00%
16.002.004	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G-Light ou similar	un	50,00	-	-	50,00	R\$ 209,86	R\$ 10.493,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.493,00	0,00%
16.002.005	Luminária coluna tipo cúpula redonda tecido, base haste aço	un	6,00	-	-	6,00	R\$ 444,17	R\$ 2.665,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.665,02	0,00%
16.003	SPDA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
16.003.001	Caixa de equipamentização em aço 200x200x50mm, para embutir com Tampa, com 9 terminais, ref. TE-3601 ou similar (SPDA)	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 386,77	R\$ 386,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 386,77	0,00%
16.003.002	Caixa com gradeira retangular de ferro fundido, em alumínio com blocos de concreto, dimensões internas 0,30 x 1,00 x 1,00, at. 12/2020	un	9,00	-	-	9,00	R\$ 894,51	R\$ 8.050,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.050,59	0,00%
16.003.003	Caixa de inspeção para eletromedida circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m, at. 12/2020	un	9,00	-	-	9,00	R\$ 45,21	R\$ 406,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,89	0,00%

Mic A da Conceição de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA 2716497109

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				Execução até o Período	
			Contratado	Acumulada até o Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir
16.003.004	Itens de alumínio, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. al_08/2023	un	9,00	-	-	9,00	R\$ 151,86	R\$ 1.396,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.396,92	0,00%
16.003.005	Cabo de aço trancado para spda - fornecimento e instalação. al_08/2023	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 155,82	R\$ 155,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,82	0,00%
16.003.006	Material 1/2" com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. al_08/2023	un	2,00	-	-	2,00	R\$ 194,68	R\$ 389,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 389,36	0,00%
16.003.007	Mini cablo para spda - fornecimento e instalação. al_08/2023	un	24,00	-	-	24,00	R\$ 29,22	R\$ 701,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,28	0,00%
16.003.008	Bata médica para manito 1/2" para spda - fornecimento e instalação. al_08/2023	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 136,96	R\$ 136,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,96	0,00%
16.003.009	Adaptadora de ligação de buças de luminárias de 2" - fornecimento e instalação. al_02/2025	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 25,92	R\$ 25,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,92	0,00%
16.003.010	Cabo de cobre nu meio duro 7 fios 35mm2	m	265,00	-	-	265,00	R\$ 34,45	R\$ 9.155,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.155,75	0,00%
16.003.011	Cabo de cobre nu meio duro 7 fios 50mm2	m	120,00	-	-	120,00	R\$ 55,52	R\$ 6.662,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.662,40	0,00%
16.003.012	Eletrodos pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. al_08/2023	un	10,00	-	-	10,00	R\$ 50,73	R\$ 507,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 507,30	0,00%
16.003.013	Isolador tipo rodado para baixa tensão - fornecimento e instalação. al_07/2020	un	5,00	-	-	5,00	R\$ 3,87	R\$ 19,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,35	0,00%
17	CLIMATIZAÇÃO												
17.001	INFRAESTRUTURA							R\$ 66.560,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.560,78	0,00%
17.001.001	Tubo em cobre flexível de 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central - fornecimento e instalação. al_12/2015	m	96,00	-	-	96,00	R\$ 28,74	R\$ 2.816,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.816,52	0,00%
17.001.002	Tubo em cobre flexível de 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluído fixador. al_11/2021	m	22,00	-	-	22,00	R\$ 63,07	R\$ 1.167,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.167,54	0,00%
17.001.003	Tubo em cobre flexível de 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluído fixador. al_11/2021	m	84,00	-	-	84,00	R\$ 66,50	R\$ 5.754,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.754,00	0,00%
17.001.004	Tubo em cobre flexível de 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. al_12/2015	m	6,00	-	-	6,00	R\$ 77,25	R\$ 618,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,00	0,00%
17.001.005	Cabo de cobre PP Condlet 4 x 2,5 mm2, 450/750V - fornecimento e instalação	M	128,00	-	-	128,00	R\$ 16,78	R\$ 2.147,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.147,84	0,00%
17.001.006	Caixa para encaxe e instalação aparelho ar condicionado	un	16,00	-	-	16,00	R\$ 370,14	R\$ 5.922,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.922,24	0,00%
17.001.007	Dado para expansão de ar-condicionado, chapado em chapa de aço galvanizado nas diversas bordas conforme especificação 16401 inclusive suportes parafusos, grifos, difusores em alumínio extrudado e demais itens necessários fornecimento e colocação 3% sobre	kg	636,00	-	-	636,00	R\$ 67,02	R\$ 42.624,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.624,72	0,00%
17.001.008	Dado flexível de alumínio 02 Mediam, Term. da vidro 16mm 6"	m	24,00	-	-	24,00	R\$ 33,31	R\$ 799,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 799,44	0,00%
17.001.009	Dado flexível de alumínio 02 Isolam, Term. da vidro 109mm 4"	m	28,00	-	-	28,00	R\$ 25,91	R\$ 725,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 725,48	0,00%
17.001.010	Bateria recarregável bicromatizada 6 346 x 300mm	un	25,33	-	-	25,33	R\$ 93,94	R\$ 2.379,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.379,50	0,00%
17.001.011	Fornecimento e instalação de porta extensível 3/8" (ref VI 156 salaman ou similar)	un	52,00	-	-	52,00	R\$ 2,16	R\$ 113,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,36	0,00%
17.001.012	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 26 cm fixado em laje por meio de tubulação fixada. al_09/2023	m	18,00	-	-	18,00	R\$ 27,34	R\$ 492,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 492,12	0,00%
17.002	EQUIPAMENTOS							R\$ 26.121,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.121,27	0,00%
17.002.001	Exaustor centrifugo silencioso 60cm ec-5h-3	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 8.143,08	R\$ 8.143,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.143,08	0,00%
17.002.002	Exaustor centrifugo silencioso 75cm mod ec-5h-1.5	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 5.183,68	R\$ 5.183,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.183,68	0,00%
17.002.003	Caixa de ventilação para forro cab-250 - 220V - 450	un	3,00	-	-	3,00	R\$ 4.194,92	R\$ 12.584,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.584,76	0,00%

Maíra da Conceição de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA 2716497109

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Valores (R\$)				Executado até o Período		
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior		Do Período	Acumulado até o Período
17.002.004	Exaustor axial industrial, modelo multi 150A	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 209,75	R\$ 209,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,75	0,00%
18	PLACOS E VZS	un	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ 6.130,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.130,29	0,00%
18.001	Chave reatrigar 4" x 2" média (1,30 m de peso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação, al. 03/2023	un	28,90	-	-	-	28,90	R\$ 16,38	R\$ 468,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 468,64	0,00%
18.002	Calha de passagem de aço e Tampa aparafusada 30X30X120	un	4,00	-	-	-	4,00	R\$ 209,75	R\$ 839,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 839,00	0,00%
18.003	Tomada de rede 110V - fornecimento e instalação, al. 11/2019	un	18,90	-	-	-	18,90	R\$ 39,00	R\$ 702,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 702,00	0,00%
18.004	Eletrodos flexíveis contigados reforçados, PVC, 25 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forno - fornecimento e instalação, al. 03/2023	m	82,90	-	-	-	82,90	R\$ 21,00	R\$ 1.722,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.722,00	0,00%
18.005	Eletrodos flexíveis contigados reforçados, PVC, 25 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forno - fornecimento e instalação, al. 03/2023	m	65,70	-	-	-	65,70	R\$ 16,18	R\$ 901,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 901,23	0,00%
18.006	Eletrodos rígidos contigados, PVC, 25 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forno - fornecimento e instalação, al. 03/2023	m	44,80	-	-	-	44,80	R\$ 19,38	R\$ 868,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 868,22	0,00%
18.007	Eletrodos rígidos nucleares, PVC, 25 mm (1 1/4"), para rede enfermagem de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, al. 12/2021	m	16,00	-	-	-	16,00	R\$ 27,80	R\$ 444,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,80	0,00%
18.008	Tomada para tv, tipo pinco jack, com placa	q	10,00	-	-	-	10,00	R\$ 19,74	R\$ 197,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 197,40	0,00%
19	GASES MEDICINAIS							R\$ 13.077,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.077,46	0,00%
19.001	Tubo em cobre rígido, 15 mm, classe A, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação, al. 04/2022	m	100,00	-	-	-	100,00	R\$ 66,61	R\$ 6.661,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.661,00	0,00%
19.002	Tubo em cobre, 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação, al. 04/2022	un	10,00	-	-	-	10,00	R\$ 25,91	R\$ 259,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,10	0,00%
19.003	Caboado em cobre, 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação, al. 04/2022	un	50,00	-	-	-	50,00	R\$ 19,30	R\$ 965,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 965,00	0,00%
19.004	Linha em cobre, 15 mm, sem anel de solda, instaladas em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação, al. 04/2022	un	10,00	-	-	-	10,00	R\$ 12,68	R\$ 126,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,80	0,00%
19.005	Ponto de consumo de GZ ou GZ ou GZ ou GZ ou GZ	un	8,00	-	-	-	8,00	R\$ 168,25	R\$ 1.346,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.346,00	0,00%
19.006	Central manual para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e gás medicinal - fornecimento e instalação, al. 01/2020	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 1.315,44	R\$ 1.315,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.315,44	0,00%
19.007	Central manual para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e gás medicinal - fornecimento e instalação, al. 01/2020	un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 878,61	R\$ 878,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 878,61	0,00%
19.008	Tubo em cobre flexível, 15 mm, com isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação, al. 12/2015	m	6,00	-	-	-	6,00	R\$ 77,25	R\$ 463,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 463,50	0,00%
19.009	Caboado galvanizado 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação, al. 12/2015	m	4,00	-	-	-	4,00	R\$ 25,65	R\$ 102,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,20	0,00%
19.010	Suprimento de gás medicinal - fornecimento e instalação, al. 01/2020	un	8,00	-	-	-	8,00	R\$ 40,20	R\$ 321,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 321,60	0,00%
19.011	Placa de tubos horizontais de PVC, 40 mm, com despesa de 1/4", fixada diretamente na laje ou parede, al. 09/2023	m	40,00	-	-	-	40,00	R\$ 15,98	R\$ 639,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 639,20	0,00%
20	URBANIZAÇÃO												
20.001	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE												
20.001.001	Piso pedregulho de 10 cm de espessura, com concreto, assentado sobre argamassa, al. 03/2024	m2	14,69	-	-	-	14,69	R\$ 162,82	R\$ 2.375,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.375,54	0,00%
20.002	PASADISMO												
20.002.001	Ponto de grama enfiada ou ado calças ou curbstone, em placas, al. 07/2024	m2	72,66	-	-	-	72,66	R\$ 19,07	R\$ 1.386,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.386,63	0,00%
20.003	GRANDEZAÇÃO												
20.003.001	Linha em aço inox esquadroado 20 x 20cm - instalação	un	10,00	-	-	-	10,00	R\$ 124,10	R\$ 1.241,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.241,00	0,00%

CREA 2716497109

Marcia da Conceição de Morais
Engenheiro Civil

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades					Valores (R\$)					Executado até o Período													
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir												
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$	4.424,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.424,00	0,00%										
21.001	Limpeza/limpeção de tiras em placa e investimentos	m2	389,78	-		-	389,78	R\$	11,35	R\$	4.424,00	R\$	-	R\$	4.424,00	0,00%										
22	TERREPLANEJAMENTO							R\$	79.724,82	R\$	79.724,82	R\$	-	R\$	79.724,82	100,00%										
22.001	Material para sub-bases, cbr-20, adquirido sobe na jazida inclusive carga (posto na cotação), excluído transporte	m3	1.008,00	1.008,00		1.008,00	-	R\$	15,67	R\$	15.795,36	R\$	15.795,36	R\$	-	100,00%										
22.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade= 1,50m³	km	36298,00	36.298,00		36.298,00	-	R\$	1,42	R\$	51.528,96	R\$	51.528,96	R\$	-	100,00%										
22.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade= 1,50m³	km	10866,40	10.866,40		10.866,40	-	R\$	1,14	R\$	12.410,50	R\$	12.410,50	R\$	-	100,00%										
ARAÇUAÍ 17 DE DEZEMBRO DE 2025									1.700.790,40			286.316,16			51.529,81			317.248,07			1.382.944,33			18,89%		
Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE VICENTE NETO DE SOUZA:01977120539																										
Dados: 2025.12.17 11:18:17 -0300'																										
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA																										

Maic A. da Conceição de Morais
 Engenheiro Civil
 CREA 2716497109