



OBRA: Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Povoador Farenópolis - Nova

CONTRATO Nº 11/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO
B.M.Nº: 01

CONTRATADA: KRM MULTISERVICE LTDA

Rua Terêncio Sampaio, 532, Bairro Grapuru - Aracaju-SE
CEP 49.025-700 Tel (079) 99675-6677
e-mail: krmultiservice@hotmail.com
CNPJ: 37.650.794/0001-49 Insc. Municipal nº125505-7

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PACATUBA

Período: 11/05/2025 a 15/08/2025


Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidades				Valores (R\$)				Execução até o Período		
			Contratada a Anterior	Acumulado Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período	Saldo a medir
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E DIRETOS							R\$ 126.202,01	R\$ -	R\$ 35.145,59	R\$ 35.145,59	R\$ 91.056,42	27,88%
01.001	CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 69.790,45	R\$ -	R\$ 30.000,30	R\$ 30.000,30	R\$ 39.790,15	42,98%
01.001.001	Locação de container tipo depósito - Área mínima de 13,80 m²	un/m²	10,00		-	10,00	R\$ 861,93	R\$ 8.619,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.619,30	0,00%
01.001.002	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armazém, oficina, etc.) c/ recursos: telha amtm, piso em concreto desamoplado	m2	10,00		-	10,00	R\$ 199,73	R\$ 1.997,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.997,30	0,00%
01.001.003	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	m²	10,00		-	10,00	R\$ 874,67	R\$ 8.746,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.746,70	0,00%
01.001.004	Banheiro para refeitório em obras em compensado	m²	6,00		-	6,00	R\$ 849,76	R\$ 5.098,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.098,56	0,00%
01.001.005	Kê cavalete para medição de água - entrada individualizada, em epvc dn 28 mm (1"), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) at 03/2024	un	1,00		-	1,00	R\$ 583,78	R\$ 583,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 583,78	0,00%
01.001.006	Hidrômetro dn 1/2" - 1,5 m³/h - fornecimento e instalação at 03/2024	un	1,00		-	1,00	R\$ 110,43	R\$ 110,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,43	0,00%
01.001.007	Entrada de energia elétrica aérea trifásica com caixa de embutir, cabo de 10 mm² e disjuntor din 50A (não incluso o poste de concreto) at 07/2020	un	1,00		-	1,00	R\$ 1.776,40	R\$ 1.776,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.776,40	0,00%
01.001.008	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapas galvanizadas e estrutura de madeira at 03/2022_ps	m2	6,00		-	6,00	R\$ 329,28	R\$ 1.975,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.975,68	0,00%
01.001.009	Remoção de entulho separado de obra com capacidade metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	100,00		-	100,00	R\$ 108,82	R\$ 10.882,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.882,00	0,00%
01.001.010	Tapume com tela metálica at 03/2024	m2	330,00		-	330,00	R\$ 90,91	R\$ 30.000,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,30	100,00%
01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO OBRA							R\$ 42.989,86	R\$ -	R\$ 2.901,82	R\$ 2.901,82	R\$ 40.088,04	6,75%
01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	mes	2,00		0,14	1,87	R\$ 21.494,93	R\$ 42.989,86	R\$ -	R\$ 2.901,82	R\$ 2.901,82	R\$ 40.088,04	6,75%
01.003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							R\$ 4.486,95	R\$ -	R\$ 2.243,48	R\$ 2.243,48	R\$ 2.243,48	50,00%
01.003.001	Mobilização e desmobilização de container	un	1,00		0,50	0,50	R\$ 4.486,95	R\$ 4.486,95	R\$ -	R\$ 2.243,48	R\$ 2.243,48	R\$ 2.243,48	50,00%
01.004	EQUIPAMENTOS DE APOIO							R\$ 8.934,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.934,75	0,00%

Maic A. da Conceição de Morais
Engenheiro Civil
CREA 2716497109

01.004.001	Locação de andaime metálico tipo betoneiro, para obra aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, com 2 (dois) metros de comprimento, para uso em obras de pintura e reboco, montados sobre os apoios existentes, inclusive montagem e desmontagem	un	275,00					275,00	R\$	32,46	R\$	8.924,75	R\$		R\$		R\$	8.924,75	0,00%
02	FUNDADO																		
02.001	Locação convencional de obra, utilizando galpão de abas contínuas pontilhadas a cada 2,00m - 2 utilizações, at_02/2024	m	125,00					125,00	R\$	59,67	R\$	7.458,75	R\$		R\$		R\$	7.458,75	0,00%
02.002	Escavação mecanizada de vala com profundidade de 1,51 m (onda montante e utilização composta por trecho), 1 (trecho), 0,26 m, larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência, at_09/2024	m3	203,88					203,88	R\$	12,33	R\$	2.513,94	R\$		R\$		R\$	2.513,94	0,00%
02.003	Escavação manual de vala, at_09/2024	m3	23,34					23,34	R\$	79,72	R\$	1.860,66	R\$		R\$		R\$	1.860,66	0,00%
02.004	Leito com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 10 cm, at_01/2024	m3	36,19					36,19	R\$	216,08	R\$	7.819,94	R\$		R\$		R\$	7.819,94	0,00%
02.005	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de concreto, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações, at_01/2024	m2	392,10					392,10	R\$	79,63	R\$	31.222,92	R\$		R\$		R\$	31.222,92	0,00%
02.006	Armagem de bloco utilizando aço ca.50 de 5 mm - montagem, at_01/2024	kg	440,30					440,30	R\$	20,05	R\$	8.828,02	R\$		R\$		R\$	8.828,02	0,00%
02.007	Armagem de bloco utilizando aço ca.50 de 6,3 mm - montagem, at_01/2024	kg	138,10					138,10	R\$	18,37	R\$	2.555,27	R\$		R\$		R\$	2.555,27	0,00%
02.008	Armagem de bloco utilizando aço ca.50 de 8 mm - montagem, at_01/2024	kg	1010,50					1010,50	R\$	16,79	R\$	16.966,30	R\$		R\$		R\$	16.966,30	0,00%
02.009	Armagem de bloco utilizando aço ca.50 de 10 mm - montagem, at_01/2024	kg	650,00					650,00	R\$	14,79	R\$	9.613,50	R\$		R\$		R\$	9.613,50	0,00%
02.010	Armagem de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca.50 de 12,5 mm - montagem, at_01/2024	kg	724,40					724,40	R\$	11,59	R\$	8.395,80	R\$		R\$		R\$	8.395,80	0,00%
02.011	Armagem de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca.50 de 16 mm - montagem, at_01/2024	kg	655,80					655,80	R\$	11,01	R\$	7.220,36	R\$		R\$		R\$	7.220,36	0,00%
02.012	Concretagem de bloco de concreto ou viga baldrame, fox 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento, at_01/2024	m3	56,90					56,90	R\$	683,91	R\$	38.914,48	R\$		R\$		R\$	38.914,48	0,00%
02.013	Espalhamento de material com trator de esteiras, at_09/2024	m3	167,24					167,24	R\$	1,34	R\$	224,10	R\$		R\$		R\$	224,10	0,00%
02.014	Relevo manual de valas, com compactador de solos de percussão, at_08/2023	m3	221,86					221,86	R\$	24,79	R\$	5.499,91	R\$		R\$		R\$	5.499,91	0,00%

Marc A. da Conceição de Morais
Engenheiro Civil
CREA 2716497109

04.001.005	Contravenção moldada in loco com utilização de blocos pré-fabricados, espessura de 20cm, al. 03/2024	m	64,20		69,20	R\$	53,92	R\$	3.703,58	R\$	-	R\$	-	R\$	3.703,58	0,00%
04.001.005	Fiação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher, al. 03/2016	m	389,71		389,71	R\$	7,60	R\$	2.961,80	R\$	-	R\$	-	R\$	2.961,80	0,00%
04.002	DRYWALL					R\$	55.249,02	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	55.249,02	0,00%
04.002.001	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com véos, al. 07/2023, ps	m2	36,94		36,94	R\$	113,34	R\$	4.186,78	R\$	-	R\$	-	R\$	4.186,78	0,00%
04.002.002	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com véos, al. 07/2023, ps	m2	180,09		180,09	R\$	26,33	R\$	22.750,77	R\$	-	R\$	-	R\$	22.750,77	0,00%
04.002.003	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall com isolamento acústico, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com véos	m2	84,45		84,45	R\$	162,25	R\$	15.416,35	R\$	-	R\$	-	R\$	15.416,35	0,00%
04.002.004	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall com isolamento acústico, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com véos	m2	66,04		66,04	R\$	195,55	R\$	12.914,12	R\$	-	R\$	-	R\$	12.914,12	0,00%
04.003	DIVISÓRIOS					R\$	53,15	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	53,15	0,00%
04.003.001	Divisória sanitária, tipo cabine, em painel de granito, esp. = 3cm, assentado com argamassa colante acilic, exclusive ferragens, al. 01/2021	m2	0,15		0,15	R\$	354,30	R\$	53,15	R\$	-	R\$	-	R\$	53,15	0,00%
05	COBERTURA					R\$	22.861,95	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	22.861,95	0,00%
05.001	ESTRUTURA					R\$		R\$		R\$	-	R\$	-	R\$		
05.001.001	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, inclusive perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação, Al. 01/2020, ps	kg	391,46		391,46	R\$	19,06	R\$	7.461,23	R\$	-	R\$	-	R\$	7.461,23	0,00%
05.001.002	Fabricação e instalação de pontalões de madeira não aparafusada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical, al. 07/2019	m2	359,41		359,41	R\$	22,55	R\$	8.140,64	R\$	-	R\$	-	R\$	8.140,64	0,00%
05.001.003	Tela de madeira composta por peças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoclástica, incluso transporte vertical, al. 07/2019	m2	359,41		359,41	R\$	20,20	R\$	7.260,08	R\$	-	R\$	-	R\$	7.260,08	0,00%
05.002	TELHAMENTO					R\$	23.677,30	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	23.677,30	0,00%
05.002.001	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso cimento, al. 07/2019	m2	359,41		359,41	R\$	56,80	R\$	20.414,49	R\$	-	R\$	-	R\$	20.414,49	0,00%
05.002.002	Cobertura em chapas policarbonato alveolar, 10mm	m2	31,60		31,60	R\$	103,26	R\$	3.263,02	R\$	-	R\$	-	R\$	3.263,02	0,00%
05.003	COMPLEMENTOS					R\$	17.604,50	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	17.604,50	0,00%
05.003.001	Chapa em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical, al. 07/2019	m	76,00		76,00	R\$	160,22	R\$	12.176,72	R\$	-	R\$	-	R\$	12.176,72	0,00%
05.003.002	Rolo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical, al. 07/2019	m	49,85		49,85	R\$	49,13	R\$	2.449,13	R\$	-	R\$	-	R\$	2.449,13	0,00%


Marc A. da Conceição de Morais
 Engenheiro Civil
 CREA 2716497109

15.001.006	Torneira clínica com volante tipo alavanca	un	2,00	R\$	345,48	R\$	690,92	0,00%
15.001.007	Torneira misturador clínica de mesa com regulador anti-choque	un	6,00	R\$	345,48	R\$	2.072,76	0,00%
14.003.008	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, boca alta, ref.: Flex Plus, 1196 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	1,00	R\$	321,18	R\$	321,18	0,00%
14.003.009	Ducha higiênica com registro, linha Dream ref.: 1986 C87/ACT OR, da DECA ou similar	un	6,00	R\$	892,90	R\$	5.117,40	0,00%
14.003.010	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, L=80cm, d=1 1/4", Jalekwal ou similar	un	8,00	R\$	230,36	R\$	1.842,88	0,00%
14.003.011	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, L=40cm, d=1 1/4", Jalekwal ou similar	un	8,00	R\$	113,15	R\$	905,20	0,00%
14.003.012	Barra de apoio, reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação, al. 01/2020	un	4,00	R\$	300,41	R\$	1.201,64	0,00%
14.003.013	Ralo seco pvc quadrado 15x15 com grelha	un	19,00	R\$	90,13	R\$	1.712,47	0,00%
14.003.014	Estação de chamada de mão com interruptor de embulir com comando de chamada semáforo e 12 lâmpadas de 25W, caixa 4 x4", embutida na parede - fornecimento e colocação 3% - desgaste de ferramentas e ep	un	4,00	R\$	48,18	R\$	1.924,72	0,00%
15.001	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							
15.001	HIDRÁULICA							
15.001.001	Acoplamento ranhurado em ferro fundido dn 60 3mm Z"	un	1,00	R\$	67,87	R\$	67,87	0,00%
15.001.002	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação, al. 08/2021	un	1,00	R\$	55,45	R\$	55,45	0,00%
15.001.003	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação, al. 08/2021	un	1,00	R\$	49,86	R\$	49,86	0,00%
15.001.004	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação, al. 04/2024	un	1,00	R\$	42,20	R\$	42,20	0,00%
15.001.005	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação, al. 04/2024	un	3,00	R\$	9,54	R\$	28,62	0,00%
15.001.006	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, al. 06/2022	un	17,00	R\$	26,35	R\$	447,95	0,00%
15.001.007	Tudo pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, al. 06/2022	m	54,40	R\$	28,51	R\$	1.550,94	0,00%
15.001.008	Hidrometro em bronze, diametro de 40 mm (1 1/2")	q	1,00	R\$	1.110,42	R\$	1.110,42	0,00%

Maic A. da Conceição de Morais
Engenheiro Civil
CREA 2716497109

15.001.009	Registro de gaveta bruta, tubo, rosca, soldavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	1,00					1,00	R\$	40,96	R\$	40,96	R\$							6,00%
15.001.010	Registro de gaveta bruta, tubo, rosca, soldavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	1,00					1,00	R\$	169,08	R\$	169,08	R\$							6,00%
15.001.011	Registro de gaveta bruta, tubo, rosca, soldavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	24,00					24,00	R\$	92,61	R\$	2.222,64	R\$							0,00%
15.001.012	Registro de pressão bruto, tubo, rosca, soldavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	2,00					2,00	R\$	86,44	R\$	172,88	R\$							0,00%
15.001.013	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1/2"), com ou sem rosca, instalado em rede de alimentação para beber - fornecimento e instalação, al_10/2020	m	2,00					2,00	R\$	66,48	R\$	136,96	R\$							0,00%
15.001.014	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conecção rosca, dn 65 (2 1/2"), instalado em punhada - fornecimento e instalação, al_10/2020	m	1,00					1,00	R\$	119,53	R\$	119,53	R\$							0,00%
15.001.015	Linha de redução, pvc, soldavel, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	2,00					2,00	R\$	6,59	R\$	13,18	R\$							0,00%
15.001.016	Linha com rosca, pvc, soldavel, dn 50mm x 1 1/2", instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	2,00					2,00	R\$	21,62	R\$	43,24	R\$							0,00%
15.001.017	Adaptador curto com bola e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservatório predial de água - fornecimento e instalação, al_04/2024	un	52,00					52,00	R\$	3,05	R\$	158,60	R\$							0,00%
15.001.018	Adaptador curto com bola e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 50mm x 1 1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	1,00					1,00	R\$	15,85	R\$	15,85	R\$							0,00%
15.001.019	Bucha de redução, curta, pvc, soldavel, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	3,00					3,00	R\$	7,09	R\$	21,27	R\$							0,00%
15.001.020	Bucha de redução, longa, pvc, soldavel, dn 50 x 25 mm, instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	1,00					1,00	R\$	8,70	R\$	8,70	R\$							0,00%
15.001.021	Bucha de redução, longa, pvc, soldavel, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	1,00					1,00	R\$	12,97	R\$	12,97	R\$							0,00%
15.001.022	Curva 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	1,00					1,00	R\$	6,32	R\$	6,32	R\$							0,00%
15.001.023	Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	81,00					81,00	R\$	6,81	R\$	551,61	R\$							0,00%
15.001.024	Curva de transição, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	1,00					1,00	R\$	11,55	R\$	11,55	R\$							0,00%
15.001.025	Linha de carrier, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	25,00					25,00	R\$	14,10	R\$	352,50	R\$							0,00%
15.001.026	Linha de carrier, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al_06/2022	un	1,00					1,00	R\$	31,81	R\$	31,81	R\$							0,00%
15.001.027	Tubo pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, al_06/2022	m	299,60					299,60	R\$	2,17	R\$	6.321,36	R\$							0,00%

Moir A da Conceição de Morais
 Engenheiro Civil
 CREA 2716497109

15.001.028	Tubo PVC, sifonado, de 40mm, instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al. 08/2022	m	31,40				31,40	20,64	R\$	649,72	R\$		R\$			649,72	0,00%
15.001.029	Tubo PVC, sifonado, de 40mm, instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al. 08/2022	m	0,10				0,10	14,14	R\$	1,41	R\$		R\$			1,41	0,00%
15.001.030	Tubo PVC, sifonado, de 25mm, instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al. 08/2022	un	37,00				37,00	9,20	R\$	340,40	R\$		R\$			340,40	0,00%
15.001.031	Tubo PVC, sifonado, de 32mm, instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al. 04/2024	un	1,00				1,00	9,92	R\$	9,92	R\$		R\$			9,92	0,00%
15.001.032	Tubo de redução, PVC, soldável, de 12mm x 25mm, instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al. 08/2022	un	2,00				2,00	29,87	R\$	59,74	R\$		R\$			59,74	0,00%
15.001.033	Tubo de redução, PVC, soldável, de 12mm x 25mm, instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al. 08/2022	un	15,00				15,00	17,77	R\$	266,55	R\$		R\$			266,55	0,00%
15.001.034	Tubo de redução, PVC, soldável, de 12mm x 25mm, instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al. 08/2022	un	1,00				1,00	18,64	R\$	18,64	R\$		R\$			18,64	0,00%
15.001.035	Isolante 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, de 25mm, x 34, instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al. 08/2022	un	8,00				8,00	14,46	R\$	115,68	R\$		R\$			115,68	0,00%
15.001.036	Isolante 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, de 25mm, x 12, instalado em punhada de água - fornecimento e instalação, al. 08/2022	un	49,00				49,00	11,80	R\$	568,40	R\$		R\$			568,40	0,00%
15.001.037	Preservador de água max press 270 vi monobloco 220 v	un	1,00				1,00	12,576,77	R\$	12,576,77	R\$		R\$			12,576,77	0,00%
15.001.038	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros de distribuição de água - fornecimento e instalação, al. 08/2022	un	1,00				1,00	9,674,97	R\$	9,674,97	R\$		R\$			9,674,97	0,00%
15.001.039	Preservador de água max press 270 vi monobloco 220 v	un	8,00				8,00	15,98	R\$	127,84	R\$		R\$			127,84	0,00%
15.001.040	Preservador de água max press 270 vi monobloco 220 v	un	1,00				1,00	902,35	R\$	902,35	R\$		R\$			902,35	0,00%
15.001.041	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com capacidade de 5.000 litros	q	1,00				1,00	7,195,79	R\$	7,195,79	R\$		R\$			7,195,79	0,00%
15.002	SANITÁRIA								R\$		R\$		R\$				#DIV/0!
15.002.001	Caixa sifonada, PVC, de 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, al. 08/2022	un	1,00				1,00	41,70	R\$	41,70	R\$		R\$			41,70	0,00%
15.002.002	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	4,00				4,00	745,98	R\$	2,983,92	R\$		R\$			2,983,92	0,00%
15.002.003	Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, de 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, al. 08/2022	un	17,00				17,00	62,96	R\$	1,068,62	R\$		R\$			1,068,62	0,00%
15.002.004	Caixa sifonada, PVC, de 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, al. 08/2022	un	1,00				1,00	93,28	R\$	93,28	R\$		R\$			93,28	0,00%
15.002.005	Raio sifonado, PVC, de 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, al. 08/2022	un	3,00				3,00	19,33	R\$	57,99	R\$		R\$			57,99	0,00%
15.002.006	Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1 1/2 - fornecimento e instalação, al. 01/2020	un	29,00				29,00	11,38	R\$	330,02	R\$		R\$			330,02	0,00%
15.002.007	Valvula em plástico "I" para pia, banheira ou lavatório, com ou sem ladeado - fornecimento e instalação, al. 01/2020	un	30,00				30,00	9,51	R\$	285,30	R\$		R\$			285,30	0,00%
15.002.008	Curva longa, 45 graus, PVC ocre, junta elástica, de 100 mm, para controle predial de esgoto, al. 08/2022	un	10,00				10,00	60,21	R\$	602,10	R\$		R\$			602,10	0,00%
15.002.009	Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, de 100 mm, junta elástica, fornecida e instalada em punhada de esgoto sanitário ou ventilatório, al. 08/2022	un	8,00				8,00	40,80	R\$	326,40	R\$		R\$			326,40	0,00%

MARCIA da Conceição de Moura
Engenheiro Civil
CREA 2716497109

15.002.010	Tubo de pvc rígido, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, at. 08/2022	un	49,00			49,00	R\$	15,11	R\$	643,86	R\$	-	R\$	643,86	0,00%
15.002.011	Jelco 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, at. 08/2022	un	25,00			25,00	R\$	10,67	R\$	266,75	R\$	-	R\$	266,75	0,00%
15.002.012	Jelco 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, at. 08/2022	un	25,00			25,00	R\$	15,92	R\$	398,00	R\$	-	R\$	398,00	0,00%
15.002.013	Jelco 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, at. 08/2022	un	3,00			3,00	R\$	22,73	R\$	68,25	R\$	-	R\$	68,25	0,00%
15.002.014	Jelco 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, at. 08/2022	un	44,00			44,00	R\$	15,93	R\$	667,92	R\$	-	R\$	667,92	0,00%
15.002.015	Jelco 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, at. 08/2022	un	29,00			29,00	R\$	10,49	R\$	302,47	R\$	-	R\$	302,47	0,00%
15.002.016	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, at. 08/2022	un	11,00			11,00	R\$	40,43	R\$	444,73	R\$	-	R\$	444,73	0,00%
15.002.017	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, at. 08/2022	un	6,00			6,00	R\$	15,32	R\$	91,92	R\$	-	R\$	91,92	0,00%
15.002.018	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, at. 08/2022	un	1,00			1,00	R\$	27,40	R\$	27,40	R\$	-	R\$	27,40	0,00%
15.002.019	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, at. 08/2022	un	1,00			1,00	R\$	37,47	R\$	37,47	R\$	-	R\$	37,47	0,00%
15.002.020	Redução excentrica, pvc, série r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, at. 08/2022	un	1,00			1,00	R\$	16,74	R\$	16,74	R\$	-	R\$	16,74	0,00%
15.002.021	Tubo de pvc rígido pvc com vitoria e anel de borracha, linha esgoto série reforçada r, dn= 100 mm, inclusive conexões	m	107,90			107,90	R\$	104,87	R\$	11.315,47	R\$	-	R\$	11.315,47	0,00%
15.002.022	Tubo de pvc rígido pvc com vitoria e anel de borracha, linha esgoto série reforçada r, dn= 50 mm, inclusive conexões	m	40,60			40,60	R\$	46,88	R\$	1.903,33	R\$	-	R\$	1.903,33	0,00%
15.002.023	Tubo de pvc rígido pvc com vitoria e anel de borracha, linha esgoto série reforçada r, dn= 75 mm, inclusive conexões	m	25,60			25,60	R\$	74,03	R\$	1.895,17	R\$	-	R\$	1.895,17	0,00%
15.002.024	Tubo de pvc rígido soldável marom, dn= 40 mm, (1/4"), inclusive conexões	m	60,20			60,20	R\$	43,18	R\$	2.599,44	R\$	-	R\$	2.599,44	0,00%
15.002.025	Tubo de pvc rígido branco, portas lisas, soldável, linha esgoto série normal, dn= 40 mm, inclusive conexões	m	17,40			17,40	R\$	34,55	R\$	601,17	R\$	-	R\$	601,17	0,00%
15.002.026	Tubo de pvc rígido, portas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada r, dn= 40 mm, inclusive conexões	m	97,30			97,30	R\$	43,18	R\$	4.201,41	R\$	-	R\$	4.201,41	0,00%
15.002.027	Te pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, at. 08/2022	un	1,00			1,00	R\$	14,95	R\$	14,95	R\$	-	R\$	14,95	0,00%
15.002.028	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc (1/2) soldável, para esgoto primário, diam = 100mm	un	8,00			8,00	R\$	24,52	R\$	196,16	R\$	-	R\$	196,16	0,00%

Marc A. da Conceição de Mouris
 Engenheiro Civil
 CREA 271649/7109

15.002.029	Faixa de proteção, PVC, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, al. 06/2022	un	17,00	R\$	6,59	R\$	112,43	R\$	112,03	0,00%
15.002.030	Curva de transição, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, al. 06/2022	un	17,00	R\$	10,70	R\$	181,90	R\$	181,90	0,00%
15.002.031	Joelho 90 graus, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, al. 06/2022	un	17,00	R\$	11,55	R\$	196,35	R\$	196,35	0,00%
15.002.032	Joelho 45º de PVC rígido, série R, dn = 50mm	un	14,00	R\$	7,86	R\$	267,24	R\$	267,24	0,00%
15.002.033	Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, al. 06/2022	m	102,00	R\$	21,17	R\$	2.159,34	R\$	2.159,34	0,00%
15.002.034	Saída do tipo parafusado em PVC 1 1/4 x 1 1/2 - fornecimento e instalação, al. 01/2020	un	1,00	R\$	20,15	R\$	20,15	R\$	20,15	0,00%
15.002.035	Joelho 45º de PVC rígido, série R, dn = 50mm	un	1,00	R\$	21,71	R\$	21,71	R\$	21,71	0,00%
15.002.036	Caixa de coleta de lavagem - CCO 02 (padrão DN17)	un	1,00	R\$	4.878,82	R\$	4.878,82	R\$	4.878,82	0,00%
15.002.037	Concreto magro para laço, traço 1:4:5,4,5 (em massa seca de cimento/ areia média Sina 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, al. 05/2021	m3	0,20	R\$	464,32	R\$	92,86	R\$	92,86	0,00%
15.002.038	Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em punhada de esgoto sanitário ou ventilação, al. 08/2022	un	19,00	R\$	9,28	R\$	176,32	R\$	176,32	0,00%
15.002.039	Te, PVC, série normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em punhada de esgoto sanitário ou ventilação, al. 08/2022	un	17,00	R\$	16,10	R\$	273,70	R\$	273,70	0,00%
15.002.040	Te, PVC, série normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em punhada de esgoto sanitário ou ventilação, al. 08/2022	un	1,00	R\$	33,05	R\$	33,05	R\$	33,05	0,00%
15.003	PLUVIAL					R\$	16.416,38	R\$	16.416,38	0,00%
15.003.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	R\$	587,83	R\$	2.351,32	R\$	2.351,32	0,00%
15.003.002	"Casa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00	R\$	523,62	R\$	1.047,24	R\$	1.047,24	0,00%
15.003.003	Rabo hemisférico 100mm PVC (rabo abaxar)	un	2,00	R\$	59,22	R\$	118,44	R\$	118,44	0,00%
15.003.004	Curva longa, 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto, al. 06/2022	un	3,00	R\$	60,21	R\$	180,63	R\$	180,63	0,00%
15.003.005	Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em punhada de esgoto sanitário ou ventilação, al. 06/2022	un	15,00	R\$	40,80	R\$	612,00	R\$	612,00	0,00%
15.003.006	Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em punhada de esgoto sanitário ou ramal de esgoto sanitário, al. 06/2022	un	1,00	R\$	35,71	R\$	35,71	R\$	35,71	0,00%
15.003.007	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, al. 08/2022	un	1,00	R\$	47,51	R\$	47,51	R\$	47,51	0,00%
15.003.008	Linha dupla PVC 100mm	un	1,00	R\$	55,52	R\$	55,52	R\$	55,52	0,00%
15.003.009	Linha simples, PVC, série I, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, al. 06/2022	un	1,00	R\$	22,58	R\$	22,58	R\$	22,58	0,00%



Maurício da Conceição de Morais
 Engenheiro Civil
 CREA 27364971/09

15.003.010	Rede gás, eschetriz, pvc, serie 1, agua pluvial, 100 x 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encanamento, at_06/2022	m	1,00	R\$	27,58	R\$	27,58	R\$	-	R\$	-	R\$	27,58	0,00%
15.003.011	Tubo pvc rígido, tipo coletor esgoto, junta eletica, 300 x 150 mm, inclusive conexões	m	84,20	R\$	59,52	R\$	4.674,78	R\$	-	R\$	-	R\$	4.674,78	0,00%
15.003.012	Tubo pvc rígido, tipo coletor esgoto, junta elastica, 400 x 150 mm, inclusive conexões	m	41,70	R\$	59,22	R\$	2.469,47	R\$	-	R\$	-	R\$	2.469,47	0,00%
15.003.013	Tubo de pvc rígido soldavel marrom, dn= 75 mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	6,00	R\$	92,54	R\$	555,24	R\$	-	R\$	-	R\$	555,24	0,00%
15.003.014	Curva pvc para rede coletor esgoto, 45 gr, 200 mm, com junta elastica	un	1,00	R\$	393,89	R\$	393,89	R\$	-	R\$	-	R\$	393,89	0,00%
15.003.015	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de 200 mm, com junta elastica, 45 gr, 200 mm, com junta elastica, fornecimento e assentamento, at_07/2021	m	10,30	R\$	122,66	R\$	1.263,40	R\$	-	R\$	-	R\$	1.263,40	0,00%
15.003.016	Jueto 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de coleta de agua - fornecimento e instalação, at_06/2022	un	18,00	R\$	7,66	R\$	141,48	R\$	-	R\$	-	R\$	141,48	0,00%
15.003.017	Tubo pvc, soldavel, de 25mm, instalado em ramal ou sub-rama de agua - fornecimento e instalação, at_06/2022	m	109,90	R\$	21,17	R\$	2.326,58	R\$	-	R\$	-	R\$	2.326,58	0,00%
15.003.018	Tubo pvc, soldavel, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação, at_08/2022	un	10,00	R\$	9,20	R\$	92,00	R\$	-	R\$	-	R\$	92,00	0,00%
15.004	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)					R\$	5.738,62	R\$	-	R\$	-	R\$	5.738,62	0,00%
15.004.001	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo Cuidado fuso de choque elétrico - Placa ES	un	5,00	R\$	19,25	R\$	96,25	R\$	-	R\$	-	R\$	96,25	0,00%
15.004.002	Edifício de incêndio portátil com caixa de pó de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação, at_10/2020, pm	un	8,00	R\$	298,18	R\$	2.385,44	R\$	-	R\$	-	R\$	2.385,44	0,00%
15.004.003	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo Extintor de incêndio portátil - Placa ES	un	8,00	R\$	16,78	R\$	134,24	R\$	-	R\$	-	R\$	134,24	0,00%
15.004.004	Placa de sinalizacao em pvc para ambientes	un	1,00	R\$	209,75	R\$	209,75	R\$	-	R\$	-	R\$	209,75	0,00%
15.004.005	Placa de sinalizacao de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	3,00	R\$	18,51	R\$	55,53	R\$	-	R\$	-	R\$	55,53	0,00%
15.004.006	Placa de sinalizacao em pvc, com indicacao de proibicao normativa	un	2,00	R\$	12,34	R\$	24,68	R\$	-	R\$	-	R\$	24,68	0,00%
15.004.007	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência, Placa S2	un	37,00	R\$	25,42	R\$	940,54	R\$	-	R\$	-	R\$	940,54	0,00%
15.004.008	Banco autônomo de iluminação de emergência led, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 LEDs	un	1,00	R\$	234,42	R\$	234,42	R\$	-	R\$	-	R\$	234,42	0,00%
15.004.009	Adorno de sobrepôr em chapas de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 10x15x25cm	un	4,00	R\$	401,49	R\$	1.605,96	R\$	-	R\$	-	R\$	1.605,96	0,00%
15.004.010	Placa de sinalizacao de segurança CODIGO 14, 31x150mm (13434) CODIGOS S1N1, 142010/ES (SAIDA DE EMERGENCIA - seta vertical)	und	2,00	R\$	20,97	R\$	41,94	R\$	-	R\$	-	R\$	41,94	0,00%


Moir A. da Conceição de Morais
 Engenheiro Civil
 CREA 2716497109

16.001.001	Kit de 6 pontos contra surto, 2 polos, suportado pelo trilho, 16 x 40 x 20 (profundidade, largura e altura de envio)	un	4,00	R\$ 69,22	R\$ 2.368,88	R\$ 2.368,88	R\$ 463,94	0,00%
16.001.002	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	un	1,00	R\$ 466,8	R\$ 466,84	R\$ 466,84	R\$ 463,94	0,00%
16.001.003	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	un	2,00	R\$ 350,6	R\$ 701,34	R\$ 701,34	R\$ 701,34	0,00%
16.001.004	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	un	3,00	R\$ 9,87	R\$ 29,61	R\$ 29,61	R\$ 29,61	0,00%
16.001.005	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	un	1,00	R\$ 43,16	R\$ 43,16	R\$ 43,16	R\$ 43,16	0,00%
16.001.006	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	m	29,40	R\$ 33,31	R\$ 979,31	R\$ 979,31	R\$ 979,31	0,00%
16.001.007	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	un	22,00	R\$ 16,13	R\$ 354,86	R\$ 354,86	R\$ 354,86	0,00%
16.001.008	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	un	26,00	R\$ 6,07	R\$ 157,82	R\$ 157,82	R\$ 157,82	0,00%
16.001.009	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	un	1,00	R\$ 14,81	R\$ 14,81	R\$ 14,81	R\$ 14,81	0,00%
16.001.010	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	m	113,60	R\$ 21,00	R\$ 2.385,60	R\$ 2.385,60	R\$ 2.385,60	0,00%
16.001.011	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	m	1099,60	R\$ 16,16	R\$ 17.791,53	R\$ 17.791,53	R\$ 17.791,53	0,00%
16.001.012	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	m	42,90	R\$ 18,67	R\$ 800,94	R\$ 800,94	R\$ 800,94	0,00%
16.001.013	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	m	133,20	R\$ 19,38	R\$ 2.581,42	R\$ 2.581,42	R\$ 2.581,42	0,00%
16.001.014	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	m	41,40	R\$ 27,80	R\$ 1.150,92	R\$ 1.150,92	R\$ 1.150,92	0,00%
16.001.015	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	m	1,00	R\$ 74,03	R\$ 74,03	R\$ 74,03	R\$ 74,03	0,00%
16.001.016	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	m	29,00	R\$ 234,42	R\$ 6.798,18	R\$ 6.798,18	R\$ 6.798,18	0,00%
16.001.017	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	un	92,00	R\$ 13,63	R\$ 1.253,96	R\$ 1.253,96	R\$ 1.253,96	0,00%
16.001.018	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	un	2,00	R\$ 34,63	R\$ 69,26	R\$ 69,26	R\$ 69,26	0,00%
16.001.019	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	un	1,00	R\$ 3.171,30	R\$ 3.171,30	R\$ 3.171,30	R\$ 3.171,30	0,00%
16.001.020	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	un	1,00	R\$ 32,08	R\$ 32,08	R\$ 32,08	R\$ 32,08	0,00%
16.001.021	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	un	1,00	R\$ 234,42	R\$ 234,42	R\$ 234,42	R\$ 234,42	0,00%
16.001.022	Barra de alumínio de alta resistência, perfil 100x6	un	2,00	R\$ 246,76	R\$ 493,52	R\$ 493,52	R\$ 493,52	0,00%
16.002	LUMINACAO			R\$ 61.672,76	R\$ 61.672,76	R\$ 61.672,76	R\$ 61.672,76	0,00%
16.002.001	Luminária arandelada tipo lanterna, de sobrepôr, com 1 lâmpada led 6 w, sem melhor - fornecimento e instalação at. 08/2024	un	18,00	R\$ 106,61	R\$ 1.918,98	R\$ 1.918,98	R\$ 1.918,98	0,00%
16.002.002	Luminária led retangular de sobrepôr com difusor translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 3650 a 4800 lm, potencia de 36 w a 41 w	un	25,00	R\$ 324,40	R\$ 8.112,25	R\$ 8.112,25	R\$ 8.112,25	0,00%
16.002.003	Luminária de embutir plafon 18w led branco fio 22 5x22,5	un	10,00	R\$ 51,82	R\$ 518,20	R\$ 518,20	R\$ 518,20	0,00%
16.002.004	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50,00	R\$ 209,86	R\$ 10.493,00	R\$ 10.493,00	R\$ 10.493,00	0,00%
16.002.005	Luminária colunária tipo cúpula redonda tecido base metal aco	un	6,00	R\$ 444,17	R\$ 2.665,02	R\$ 2.665,02	R\$ 2.665,02	0,00%
16.003	SPDA			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
16.003.001	Casa de equipotencialização em aço 200x200x6mm, para embutir com lâmpa, com 8 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	R\$ 386,77	R\$ 386,77	R\$ 386,77	R\$ 386,77	0,00%
16.003.002	Casa com grelha retangular de ferro fundido em alvenaria com blocos de concreto dimensões internas 0,30 x 1,00 x 1,00 at. 12/2020	un	9,00	R\$ 891,51	R\$ 8.050,59	R\$ 8.050,59	R\$ 8.050,59	0,00%
16.003.003	Casa de inspeção para aterramento, circular, em polímero, diâmetro interno = 0,3 m at. 12/2020	un	9,00	R\$ 45,21	R\$ 406,89	R\$ 406,89	R\$ 406,89	0,00%

16.003.004	Assete de interramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação at. 08/2023	un				9,00	R\$	161,88	R\$	1.566,92	R\$	-	R\$	1.566,92	0,00%
16.003.005	Capoto tipo frentão para spda - fornecimento e instalação at. 08/2023	un				1,00	R\$	155,82	R\$	155,82	R\$	-	R\$	155,82	0,00%
16.003.006	Mastro 1 1/2" com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação at. 08/2023	un				2,00	R\$	194,88	R\$	389,76	R\$	-	R\$	389,76	0,00%
16.003.007	Mini capoto para spda - fornecimento e instalação at. 08/2023	un				24,00	R\$	29,22	R\$	701,28	R\$	-	R\$	701,28	0,00%
16.003.008	Base metálica para mastro 1 1/2" para spda - fornecimento e instalação at. 08/2023	un				1,00	R\$	136,96	R\$	136,96	R\$	-	R\$	136,96	0,00%
16.003.009	Abraçadeira de flexível de bracos de luminária de 2" - fornecimento e instalação at. 02/2025	un				1,00	R\$	25,92	R\$	25,92	R\$	-	R\$	25,92	0,00%
16.003.010	Cabo de cobre nu meio 3/4" 7 fios 35mm2	m				285,00	R\$	34,55	R\$	9.155,75	R\$	-	R\$	9.155,75	0,00%
16.003.011	Cabo de cobre nu meio 3/4" 7 fios 50mm2	m				120,00	R\$	55,62	R\$	6.674,40	R\$	-	R\$	6.674,40	0,00%
16.003.012	Eletroduto pvc rígido, diâmetro 40mm com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação at. 08/2023	un				10,00	R\$	50,73	R\$	507,30	R\$	-	R\$	507,30	0,00%
16.003.013	Isolador tipo rodina, para baixa tensão - fornecimento e instalação at. 07/2020	un				5,00	R\$	3,87	R\$	19,35	R\$	-	R\$	19,35	0,00%
17	CLIMATIZAÇÃO														
17.001	INFRAESTRUTURA														
17.001.001	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central - fornecimento e instalação at. 12/2015	m				98,00	R\$	28,74	R\$	2.816,52	R\$	-	R\$	2.816,52	0,00%
17.001.002	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forno, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador at. 11/2021	m				22,00	R\$	63,07	R\$	1.167,54	R\$	-	R\$	1.167,54	0,00%
17.001.003	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forno, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador at. 11/2021	m				84,00	R\$	68,50	R\$	5.754,00	R\$	-	R\$	5.754,00	0,00%
17.001.004	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação at. 12/2015	m				8,00	R\$	77,25	R\$	618,00	R\$	-	R\$	618,00	0,00%
17.001.005	Cabo de cobre PP Coroplast 4 x 2,5 mm2, 450/750V - fornecimento e instalação	M				128,00	R\$	16,78	R\$	2.147,84	R\$	-	R\$	2.147,84	0,00%
17.001.006	Caixa para encaixe e instalação aparelho ar condicionado	un				16,00	R\$	370,14	R\$	5.922,24	R\$	-	R\$	5.922,24	0,00%
17.001.007	Duto para exaustão de ar condicionado chavetado em chapas de aço galvanizado nas diversas bitolas conforme detalhar no item 1, instalado nas diversas bitolas para atender ao projeto, incluindo demais itens necessários, fornecimento e colocação 3% (três)	kg				636,00	R\$	67,02	R\$	42.624,72	R\$	-	R\$	42.624,72	0,00%
17.001.008	Duto flexível de alumínio c/ isolam. Tam. la vidro 161mm 6"	m				24,00	R\$	33,31	R\$	799,44	R\$	-	R\$	799,44	0,00%
17.001.009	Duto flexível de alumínio c/ isolam. Tam. la vidro 105mm 4"	m				28,00	R\$	25,91	R\$	725,48	R\$	-	R\$	725,48	0,00%
17.001.010	Barra roscaada bicomprizada a 3/8" x 3000mm	un				25,33	R\$	93,94	R\$	2.379,50	R\$	-	R\$	2.379,50	0,00%
17.001.011	Fornecimento e instalação de porta sextavada 3/8" (ref. v/ 1,55 x 40mm ou similar)	un				52,00	R\$	2,18	R\$	113,36	R\$	-	R\$	113,36	0,00%
17.001.012	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 50 cm, em perfilado com 100mm de altura, 25mm de espessura em 1816 - perfilado de tubulação fixada at. 06/2023	m				18,00	R\$	27,34	R\$	492,12	R\$	-	R\$	492,12	0,00%
17.002	EQUIPAMENTOS														
17.002.001	Exaustor centrifugo arcoo trifasico ec3-h-3	un				1,00	R\$	8.143,08	R\$	8.143,08	R\$	-	R\$	8.143,08	0,00%
17.002.002	Exaustor centrifugo arcoo trifasico mod ec3-h-1,5	un				1,00	R\$	5.183,68	R\$	5.183,68	R\$	-	R\$	5.183,68	0,00%
17.002.003	Canal de ventilação para forno cab-250 - 220V - s&p	un				3,00	R\$	4.194,92	R\$	12.584,76	R\$	-	R\$	12.584,76	0,00%


Marc A. da Conceição de Moura
 Engenheiro Civil
 CREA 2716497109

17.02.004	Exaustor axial multivento, modelo misto	un	1,00	-	1,00	R\$	206,75	R\$	206,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	206,75	0,00%
18	DADOS E VOZ																			
18.001	Chave reatangular 4" x 2" meda (1,30 m) para fixar instalada em parede - fornecimento e instalação, at. 03/2023	un	28,00	-	28,00	R\$	16,38	R\$	459,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	459,64	0,00%
18.002	Caixa de passagem de aço c/ Tampa 30x30x120	un	4,00	-	4,00	R\$	209,76	R\$	839,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	839,00	0,00%
18.003	Tomada de rede 1/5 - fornecimento e instalação, at. 11/2019	un	18,00	-	18,00	R\$	39,00	R\$	702,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	702,00	0,00%
18.004	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em teto - fornecimento e instalação, at. 03/2023	m	82,00	-	82,00	R\$	21,00	R\$	1.722,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.722,00	0,00%
18.005	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em teto - fornecimento e instalação, at. 03/2023	m	55,70	-	55,70	R\$	16,18	R\$	901,23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	901,23	0,00%
18.006	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em teto - fornecimento e instalação, at. 03/2023	m	44,80	-	44,80	R\$	19,38	R\$	868,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	868,22	0,00%
18.007	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, at. 12/2021	m	16,00	-	16,00	R\$	27,80	R\$	444,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	444,80	0,00%
18.008	Tomada para IV, tipo pino jack, com placa	cl	10,00	-	10,00	R\$	19,74	R\$	197,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	197,40	0,00%
18.009	GASES MEDICINAIS																			
18.001	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe A, sem isolamento, instalado em rede de distribuição de gases medicinais - fornecimento e instalação, at. 04/2022	m	100,00	-	100,00	R\$	66,61	R\$	6.661,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.661,00	0,00%
18.002	Tubo em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação, at. 04/2022	un	10,00	-	10,00	R\$	25,91	R\$	259,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	259,10	0,00%
18.003	Conjuntos em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação, at. 04/2022	un	50,00	-	50,00	R\$	19,30	R\$	965,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	965,00	0,00%
18.004	Linha em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação, at. 04/2022	un	10,00	-	10,00	R\$	12,58	R\$	125,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	125,80	0,00%
18.005	Posto de consumo de O2 ou ar vácuo ou N2O	un	8,00	-	8,00	R\$	188,25	R\$	1.346,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.346,00	0,00%
18.006	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	-	1,00	R\$	1.315,44	R\$	1.315,44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.315,44	0,00%
18.007	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	-	1,00	R\$	878,61	R\$	878,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	878,61	0,00%
18.008	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação, at. 12/2015	m	6,00	-	6,00	R\$	77,25	R\$	463,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	463,50	0,00%
18.009	Conexão galvanizada	m	4,00	-	4,00	R\$	25,55	R\$	102,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	102,20	0,00%
18.010	Supporte médio francesa em aço, abas quadradas 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação, at. 01/2020	un	8,00	-	8,00	R\$	40,20	R\$	321,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	321,60	0,00%
18.011	Fixação de tubos horizontais de pvc aquaduc espodipvc pluvialspvcpluvicorte ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo 1 com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede, at. 06/2023	m	40,00	-	40,00	R\$	15,98	R\$	639,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	639,20	0,00%
20	URBANIZAÇÃO																			
20.001	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE																			
20.001	Piso Portland de alvenia ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa, at. 03/2024	m2	14,59	-	14,59	R\$	162,82	R\$	2.375,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.375,54	0,00%
20.002	PAISAGISMO																			
20.002	Plantio de grama enterrada ou são carnos ou Curitiba, em placas, at. 01/2024	m2	72,86	-	72,86	R\$	19,07	R\$	1.386,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.386,63	0,00%
20.003	SINALIZAÇÃO																			
20.003	Linha em aço inox escovado, produto 20 x 20cm - instalação	un	10,00	-	10,00	R\$	124,10	R\$	1.241,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.241,00	0,00%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																			
21.001	Limpesamento de ruas em pilos e investimentos	m2	389,78	-	389,78	R\$	11,35	R\$	4.424,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.424,00	0,00%
22	TERMOALVENAÇÃO																			

22.001	Materiais para a construção de 10m³ de concreto armado, incluindo mão de obra, transporte e instalação, conforme especificações técnicas.	m³	1008,00		1008,00	1.008,00			R\$	15,07	R\$	15.795,36	R\$	15.795,36	R\$	100,00%
22.002	Transporte local de 10m³ de concreto armado, incluindo mão de obra, transporte e instalação, conforme especificações técnicas.	km	36288,00		36288,00	36.288,00			R\$	1,42	R\$	51.528,96	R\$	51.528,96	R\$	100,00%
22.003	Transporte local de 10m³ de concreto armado, incluindo mão de obra, transporte e instalação, conforme especificações técnicas.	km	10886,40		10886,40	10.886,40			R\$	1,14	R\$	12.410,50	R\$	12.410,50	R\$	100,00%

ARAÇUAU 15 DE AGOSTO DE 2025
ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA:01977120539
539
Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA:01977120539
Dados: 2025.08.15 10:03:41 -03'00'

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

Maic A. da Conceição de Mouris
Engenheiro Civil
CREA 2716497109

DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO