

OBRA: Execução de obra de engenharia para conclusão da Reforma e ampliação da Escola Alinete Carlos

CONTRATO Nº 095/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA


Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						Executado até o Período
				Acumulada a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES														
01.001	Administração			-		-	-								
01.001.001	Engenharia civil de obra semir com encargos complementares	h	80.000	10.584	8,74	19,32	60,68	R\$ 144,56	R\$ 11.564,80	R\$ 1.530,02	R\$ 1.262,88	R\$ 2.792,90	R\$ 8.771,90	24,15%	
01.001.001.001	Mestre de obras com encargos complementares	h	150.000	19.845	16,38	36,23	113,78	R\$ 63,65	R\$ 9.547,50	R\$ 1.263,13	R\$ 1.042,59	R\$ 2.305,72	R\$ 7.241,78	24,15%	
01.002	COMPLEMENTARES														
01.002.001	Placa de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev.02, 01/2022	m2	6.000	6		6,00	-	R\$ 348,14	R\$ 2.088,84	R\$ 2.088,84	R\$ -	R\$ 2.088,84	R\$ -	100,00%	
01.002.002	Ligação Predial de Água em Muro de Concreto, Provinda do Definitiva, com fornecimento de Material, inclusive Muro e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev. 02, 10/2022	UN	1.000	1		1,00	-	R\$ 556,27	R\$ 556,27	R\$ 556,27	R\$ -	R\$ 556,27	R\$ -	100,00%	
01.002.003	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusão fornecimento do medidor	un	1.000	1		1,00	-	R\$ 1.609,56	R\$ 1.609,56	R\$ 1.609,56	R\$ -	R\$ 1.609,56	R\$ -	100,00%	
02	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO														
02.001	ESTRUTURA														
02.001.001	Concreto armado 18x30 DNPA, usado, bombeado, adjuvado e lançado para uso Geral, com formas plásticas em compósito revestido (12mm (05 anos)	m3	3.000	0			3,00	R\$ 2.357,20	R\$ 7.071,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.071,60	0,00%	
02.002	COBERTURA														
02.002.001	TELHADO EM FIBRO CIMENTO														
02.002.001.001	Terra de madeira composta por terras para leilados de até 2 Águas para telha ondulada de flocamento, metálica, plástica ou laminada, inclndo transporte vertical, at. 07/2019	m2	14.09000	0		-	14,09	R\$ 20,47	R\$ 288,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,42	0,00%	
02.002.001.002	Telamuro com telha de flocamento ondulada esp = 6mm, fixada com parafusos, Rev.02	m2	14.09000	0		-	14,09	R\$ 51,92	R\$ 731,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 731,55	0,00%	
02.002.002	TELHADO EM TELHA CERÂMICA														
02.002.002.001	Estrutura Metálica p/ Cobertura de 24x36m, Telha UOC75 e Vigas em UOC 127, 2 Águas, sem lanternim, Vãos 6,0 a 10,0m, prado 10 todo ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto (on, Telhas - Escadada	m2	86.000	0	95,00	95,00	-	R\$ 177,37	R\$ 16.850,15	R\$ -	R\$ 16.850,15	R\$ 16.850,15	R\$ -	100,00%	
02.002.002.002	Terra de aço composta por vigas e cabos para telhada de até 2 Águas para telha cerâmica capa-canal, inclndo transporte vertical, at. 10/2019	m2	297.11000	0	297,11	297,11	-	R\$ 60,42	R\$ 17.951,39	R\$ -	R\$ 17.951,39	R\$ 17.951,39	R\$ -	100,00%	
02.002.002.003	Telamuro com telha cerâmica tipo colonial, 1º qualid, do data, italiana ou similar - Rev.02	m2	297.11000	0	202,11	202,11	95,00	R\$ 50,41	R\$ 14.977,32	R\$ -	R\$ 10.188,37	R\$ 10.188,37	R\$ 4.788,95	68,03%	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Quantidades			Valores (R\$)							Execução até o Período
				Acumulad Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.010.010	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	15.000	0		-	15,00	R\$ 48,34	R\$ 725,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 725,10	0,00%
02.010.011	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1.000	0		-	1,00	R\$ 48,34	R\$ 48,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,34	0,00%
02.010.012	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) corrente 5kA	un	5.000	0		-	5,00	R\$ 48,34	R\$ 241,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 241,70	0,00%
02.010.013	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) corrente 10kA	un	2.000	0		-	2,00	R\$ 70,21	R\$ 140,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,42	0,00%
02.010.014	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), caixa C, corrente 5kA	un	3.000	0		-	3,00	R\$ 75,32	R\$ 225,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 225,96	0,00%
02.010.015	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA, ref. SSMN 312-CMB, Siemens ou similar	un	2.000	0		-	2,00	R\$ 291,82	R\$ 583,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 583,64	0,00%
02.010.016	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	1.000	0		-	1,00	R\$ 72,86	R\$ 72,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,86	0,00%
02.010.017	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/750V/70°C	m	108.000	0		-	106,00	R\$ 8,76	R\$ 928,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 928,56	0,00%
02.010.018	Eletrodos flexível corrugado pvc, diâ 25 mm, (14/7), para circuitos terminais, instalado em torre - fornecimento e instalação, at. 03/2023	m	130.000	0		-	130,00	R\$ 15,00	R\$ 1.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.950,00	0,00%
02.010.019	Eletrodos de pvc rígido roscaável, diâm = 60mm (2")	m	35.000	0		-	35,00	R\$ 28,97	R\$ 1.013,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.013,95	0,00%
02.010.020	Adaptadores metálica tipo "D" de 2"	un	66.000	0		-	66,00	R\$ 6,78	R\$ 447,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,48	0,00%
02.010.021	Luzes para eletrodos de pvc rígido roscaável, diâm = 60mm (2")	un	11.000	0		-	11,00	R\$ 7,68	R\$ 84,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,48	0,00%
02.010.022	Fornecimento e instalação de bunitas de nylon 6-7 (flexível ou similar)	un	34.000	0		-	34,00	R\$ 4,17	R\$ 141,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,78	0,00%
02.010.023	Luminária em led 40W sobrepiso, 120 x 7,2 cm, 6550K, branco frio, com difusor de proteção	un	43.000	0		-	43,00	R\$ 77,74	R\$ 3.342,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.342,82	0,00%
02.010.024	Luminária Panel Led embutir 15w quadrada, 6000k, da Gaglioti ou similar - Rev 01_11/2021	un	6.000	0		-	6,00	R\$ 73,46	R\$ 440,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,76	0,00%
02.010.025	Luminária arandelada tipo mesa luz, de sobrepiso, com 1 lâmpada led de 6 w, sem refletor - fornecimento e instalação, at. 09/2024	un	4.000	0		-	4,00	R\$ 78,51	R\$ 314,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,04	0,00%
02.010.026	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	73.000	0		-	73,00	R\$ 21,63	R\$ 1.578,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.578,99	0,00%
02.010.027	Tomada dupla 2p + 1, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	8.000	0		-	8,00	R\$ 23,24	R\$ 185,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,92	0,00%
02.010.028	Interruptor 01 seção simples, com caixa pvc 6"X2"	un	14.000	0		-	14,00	R\$ 17,74	R\$ 248,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248,36	0,00%
02.010.029	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 6"X2"	un	6.000	0		-	6,00	R\$ 20,81	R\$ 124,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,86	0,00%
02.010.030	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 6"X2"	un	1.000	0		-	1,00	R\$ 26,99	R\$ 26,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,99	0,00%
02.010.031	Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 6"X2"	un	1.000	0		-	1,00	R\$ 21,26	R\$ 21,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,26	0,00%

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						Executado até o Período
			Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.008.002	Assento elevado para vaso sanitário, com apoio e assento amovível, com 7 cm de altura, cor branca. Atira, ref. TAE/M ou similar	un	1,000	0	-	-	1,00	R\$ 259,61	R\$ 259,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,61	0,00%
02.008.003	Lavatório, bacia branca com colado, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação, at. 01/02/03	un	3,000	0	-	-	3,00	R\$ 330,69	R\$ 992,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 992,07	0,00%
02.008.004	Pa de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,80m, c/ 02 colunas verticais cromadas, torneira cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	1,000	0	-	-	1,00	R\$ 2.016,66	R\$ 2.016,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.016,66	0,00%
02.008.005	Tampo de balcão em granito cora andorinha, e=2cm	m2	2,600	0	-	-	2,60	R\$ 537,76	R\$ 1.398,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.398,18	0,00%
02.008.006	Colo de parede, 90x1, CEITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, registo cromado	un	7,200	0	-	-	7,00	R\$ 472,28	R\$ 3.305,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.305,96	0,00%
02.008.007	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decanatic Eco, ref.113 C, DECA ou similar	un	10,000	0	-	-	10,00	R\$ 264,64	R\$ 2.646,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.646,40	0,00%
02.008.008	Barra de apoio, para lavatório, tipo bnda, fixa, em aço inox, f=40x60cm, d=1 1/4", Jachival ou similar	un	1,000	0	-	-	1,00	R\$ 469,32	R\$ 469,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 469,32	0,00%
02.008.009	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	1,000	0	-	-	1,00	R\$ 753,82	R\$ 753,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 753,82	0,00%
02.009	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 759,96	R\$ 759,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 759,96	0,00%
02.009.001	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50m,07m	un	8,000	0	-	-	8,00	R\$ 42,67	R\$ 341,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,36	0,00%
02.009.002	Ligação Predial de Esgoto Tipo II em pie cimentado	un	1,000	0	-	-	1,00	R\$ 339,00	R\$ 339,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 339,00	0,00%
02.009.003	Rolo afonado, medido, pvc, di 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em canal de esgoto ou em canal de esgoto sanitário, at.08/20/22	un	5,000	0	-	-	5,00	R\$ 15,92	R\$ 79,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,60	0,00%
02.010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 78.104,73	R\$ 78.104,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.104,73	0,00%
02.010.001	Ar condicionado split inverter, 1/2HP (pared), 24000 btuh, ciclo fto - fornecimento e instalação, at. 11/20/21 ps	un	5,000	0	-	-	5,00	R\$ 5.151,29	R\$ 25.756,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.756,45	0,00%
02.010.002	Ar condicionado split inverter, 1/2HP (pared), 9000 btuh, ciclo fto - fornecimento e instalação, at. 11/20/22 ps	un	3,000	0	-	-	3,00	R\$ 2.411,39	R\$ 7.234,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.234,17	0,00%
02.010.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/750V/70°C	m	200,000	0	-	-	200,00	R\$ 6,40	R\$ 1.280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.280,00	0,00%
02.010.004	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750V/70°C	m	616,000	0	-	-	816,00	R\$ 7,24	R\$ 5.907,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.907,84	0,00%
02.010.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/750V/70°C	m	35,000	0	-	-	35,00	R\$ 10,36	R\$ 362,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 362,60	0,00%
02.010.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/750V/70°C	m	305,000	0	-	-	305,00	R\$ 15,61	R\$ 4.761,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.761,05	0,00%
02.010.007	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar, seção 10mm², 0,6/1kV/70°C	m	247,000	0	-	-	247,00	R\$ 15,14	R\$ 3.739,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.739,58	0,00%
02.010.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar, seção 25mm², 0,6/1kV/70°C	m	45,000	0	-	-	45,00	R\$ 30,72	R\$ 1.382,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382,40	0,00%
02.010.009	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar, seção 50mm², 0,6/1kV/70°C	m	89,000	0	-	-	89,00	R\$ 62,61	R\$ 5.563,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.563,39	0,00%

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Quantities				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						Execução até o Período
				Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
02.005.001.005	Porta em madeira laminada (movimentação), 0,80 x 2,10 m, para sanitário de eficiente (lento) (inclusive ferragem, fechadura, suporte e chapão de alumínio e 10mm, excluído batente) - Rev 01	un	1,000	0		-	1,00	R\$ 1.637,79	R\$ 1.637,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,79	0,00%		
02.005.001.006	Porta em madeira de lei, de corredi, base semibox 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	1,000	0		-	1,00	R\$ 1.237,03	R\$ 1.237,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.237,03	0,00%		
02.005.001.007	Portão em ferro, padrão esquadro, com montantes em perfil U, de chapão uid, 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chapa vertical de 2" x 3,15" e barras chapa de 2" x 3,15" (dupla) horizontais	m2	8,12000	0		-	9,12	R\$ 576,15	R\$ 5.254,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.254,49	0,00%		
02.005.002	JANELAS							R\$ 26.157,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.157,47	0,00%		
02.005.002.001	Barralete em alumínio, cor NPB, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	23,000	0		-	23,00	R\$ 445,46	R\$ 10.245,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.245,58	0,00%		
02.005.002.002	Janela em alumínio, cor NPB, tipo moldura-vidro, de corredi, exclusive vidro	m2	16,93000	0		-	16,93	R\$ 488,77	R\$ 8.274,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.274,88	0,00%		
02.005.002.003	Vidro low moder Smart - Rev 01 - 10/2021	m2	39,93000	0		-	39,93	R\$ 191,26	R\$ 7.637,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.637,01	0,00%		
02.006	PRIMEIRA E REVESTIMENTOS							R\$ 155.961,69	R\$ 11.692,05	R\$ 8.988,34	R\$ 20.680,39	R\$ 135.281,30	13,26%		
02.006.001	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Elitima, linha Formis branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço	m2	208,5000	0		-	208,50	R\$ 57,63	R\$ 12.073,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.073,49	0,00%		
02.006.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, PEI 5, Pontal, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive rejuntamento de base ou emboço	m2	539,000	0	133,20	133,20	405,80	R\$ 67,48	R\$ 36.371,72	R\$ -	R\$ 8.988,34	R\$ 8.988,34	24,71%		
02.006.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com laçamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	1180,000	0		-	1.180,00	R\$ 40,01	R\$ 47.211,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.211,80	0,00%		
02.006.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou teto, com laçamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional para interiores	m2	1956,000	300		300,00	1.256,00	R\$ 38,09	R\$ 59.268,04	R\$ 11.427,00	R\$ -	R\$ 47.841,04	19,28%		
02.006.005	Solares (filas) em granito oriza andorinha, l = 7 cm e z = 2 cm	m	17,6000	4,5		4,50	13,10	R\$ 58,90	R\$ 1.036,64	R\$ 265,05	R\$ -	R\$ 771,59	25,57%		
02.007	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 3.446,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.446,19	0,00%		
02.007.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ canal de água diam = 20mm x 1/2"	un	1,000	0		-	1,00	R\$ 13,74	R\$ 13,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,74	0,00%		
02.007.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ canal de água diam = 32mm x 1/2" Rev 02 - 04/2024	un	3,000	0		-	3,00	R\$ 15,40	R\$ 46,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,20	0,00%		
02.007.003	Canal de água em polietileno reforçado com fibra de vidro, 5000 litros - fornecimento e instalação, at_06/2021	un	1,000	0		-	1,00	R\$ 3.083,69	R\$ 3.083,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.083,69	0,00%		
02.007.004	Torneira de bacia fixada e água em pvc d = 3/4"	un	1,000	0		-	1,00	R\$ 37,56	R\$ 37,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,56	0,00%		
02.007.005	Tubo pvc rígido soldável marfim p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	20,000	0		-	20,00	R\$ 13,25	R\$ 265,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,00	0,00%		
02.008	LOUÇAS E METAS							R\$ 16.662,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.662,02	0,00%		
02.008.001	Vaso sanitário cilíndrico de descarga acoplada, linha laveto, GELETE ou similar, c/ engate pvc, assento universal, ALVADO ou similar	un	10,000	0		-	10,00	R\$ 482,00	R\$ 4.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.820,00	0,00%		

Item	Descrição do Serviço	Und	Contratada	Quantidades			Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						Execução até o Período
				Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
02.002.002.004	Cabo Plural de bronze Ø 1,92 x 88mm, PVC, retangular, linha 85W Aquatub, Tipo em bobina, excelsos condutores e acessórios	m	53,000	0		-	53,00	R\$ 79,50	R\$ 4.213,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.213,50	0,00%
02.002.002.005	Malha de concreto armado 16x20m/m a 20cm e 16x16m	m	11,000	0		-	13,00	R\$ 37,08	R\$ 482,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 482,04	0,00%
02.002.003	FORNO													
02.002.003.001	Forno de gás acionado, acabamento em lã de PVC, placa 605 x 605mm e perfil T, marca MOOLINE, modelo Lã de lã, instalado	m2	423,000	214,15		214,15	208,85	R\$ 89,37	R\$ 37.803,51	R\$ 19.138,59	R\$ -	R\$ 19.138,59	R\$ 18.664,92	50,63%
02.002.004	PERFILAÇÃO													
02.002.004.001	Instalação de perfilado de madeira, em macarrônica, angulo ou quadrado de perfil, fixado com concreto sobre piso de concreto existente, al. 11/2021	m2	44,000	0		-	44,00	R\$ 232,46	R\$ 10.228,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.228,24	0,00%
02.002.004.002	Conectamento e instalação de chapas de poliestireno alveolar, brancas, 60mm de espessura, com isolamento térmico, aplicadas em telhado existente, acabamento em hidrocarboneto/fenolamante	m2	44,000	0		-	44,00	R\$ 143,76	R\$ 6.325,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.325,44	0,00%
02.003	ELEVADORES													
02.003.001	Alargamento de vedação de blocos cerâmicos fixados na horizontal de 9x4x15 cm (espessura 8 cm) e argamassa de assentamento com preparo em laboratório, al. 12/2021	m2	25,000	25		25,00	-	R\$ 101,42	R\$ 2.535,50	R\$ 2.535,50	R\$ -	R\$ 2.535,50	R\$ -	100,00%
02.003.002	Chapisco em parede com argamassa tipo 11 - 13 (cimento / areia) - Rematado 08/2015	m2	50,000	50		50,00	-	R\$ 6,34	R\$ 317,00	R\$ 317,00	R\$ -	R\$ 317,00	R\$ -	100,00%
02.003.003	Reboco ou entopimento interno, de parede, com argamassa tipo 15 - 15 (cimento / areia) com fibrocimento, espessura 2,0 cm	m2	25,000	0	25,00	25,00	-	R\$ 31,17	R\$ 779,25	R\$ -	R\$ 779,25	R\$ 779,25	R\$ -	100,00%
02.003.004	Reboco ou entopimento interno, de parede, com argamassa tipo - 16 (cimento / areia) com fibrocimento, espessura 1,5 cm	m2	25,000	0		-	25,00	R\$ 29,25	R\$ 731,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 731,25	0,00%
02.004	PIBIS													
02.004.001	Contratagem em argamassa tipo 14 (cimento e areia), preparo mecânico com máquina 4001, aplicado em áreas secas sobre lã de algodão, acabamento não impermeado, espessura 4cm, al. 07/2021	m2	87,000	0	43,00	43,00	44,00	R\$ 39,59	R\$ 3.444,33	R\$ -	R\$ 1.702,37	R\$ 1.702,37	R\$ 1.741,96	49,43%
02.004.002	Execução de passeio em piso impermeado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, al. 10/2022	m2	39,000	0		-	39,00	R\$ 90,18	R\$ 3.517,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.517,02	0,00%
02.004.003	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, lã de algodão, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado, al. 08/2022	m2	120,000	60	60,00	120,00	-	R\$ 90,66	R\$ 10.879,20	R\$ 5.439,60	R\$ 5.439,60	R\$ 10.879,20	R\$ -	100,00%
02.005	ESQUIAQUISTAS													
02.005.001	PORTAS													
02.005.001.001	Porta em madeira de lei, arandada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	m	5,000	5		5,00	-	R\$ 1.884,46	R\$ 9.422,30	R\$ 9.422,30	R\$ -	R\$ 9.422,30	R\$ -	100,00%
02.005.001.002	Porta em madeira de lei, arandada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	m	8,000	6		6,00	3,00	R\$ 1.512,57	R\$ 13.613,13	R\$ 9.075,42	R\$ -	R\$ 9.075,42	R\$ 4.537,71	66,67%
02.005.001.003	Porta em madeira de lei, arandada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	m	3,000	2		2,00	1,00	R\$ 1.391,59	R\$ 4.174,77	R\$ 2.783,18	R\$ -	R\$ 2.783,18	R\$ 1.391,59	66,67%
02.005.001.004	Porta em alumínio de alve tipo veneziana com grampo, fixação com parafusos - fornecimento e instalação, al. 12/2019	m2	8,4000	0		-	8,40	R\$ 562,05	R\$ 4.721,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.721,22	0,00%

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Acumulad a Anterior	Quantidades		Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					Execut. até o Período
					Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	
02.010.002	Quadro de subestação de emb'ir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 - 03/2022	un	1,000	0	-	1,00	R\$ 616,69	R\$ 616,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 616,69	0,00%	
02.010.003	Quadro de subestação de emb'ir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,000	0	-	1,00	R\$ 132,53	R\$ 132,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,53	0,00%	
02.010.004	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kW, Rev 01	un	1,000	0	-	1,00	R\$ 8.040,97	R\$ 8.040,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.040,97	0,00%	
02.010.005	Aparelho composto de 3 barras de cobre Ø 50" x 2,40m, interligadas com cabo de cobre 50mm2	un	1,000	0	-	1,00	R\$ 438,79	R\$ 438,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,79	0,00%	
02.011	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 24.353,53	R\$ -	R\$ 1.782,50	R\$ 1.782,50	R\$ 22.571,03	7,32%	
02.011.001	Quadro isolador em fôrma brava com moldura	m2	16,600	0	-	15,00	R\$ 373,86	R\$ 5.607,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.607,90	0,00%	
02.011.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,80 m	un	1,000	0	-	1,00	R\$ 1.944,78	R\$ 1.944,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.944,78	0,00%	
02.011.003	Banco de concreto pre-moldado com encoito e pintura (padrão energia)	un	3,000	0	-	3,00	R\$ 1.085,53	R\$ 3.256,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.256,59	0,00%	
02.011.004	Crema esmaltada em placa, fornecimento e plano	m2	160,000	0	-	160,00	R\$ 24,07	R\$ 3.851,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.851,20	0,00%	
02.011.005	Almo com arçola para jardim (passagem)	m3	48,000	0	-	48,00	R\$ 58,82	R\$ 2.823,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.823,36	0,00%	
02.011.006	Rampa pedale para acesso de deficientes a passeio público, em concreto armado, 10x2,50m, desmontável, com pintura indicativa em laranja; 02 unidades	un	1,000	0	-	1,00	R\$ 448,95	R\$ 448,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,95	0,00%	
02.011.007	Demolição de concreto manualmente	m3	3,2000	0	-	3,20	R\$ 248,59	R\$ 795,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 795,49	0,00%	
02.011.008	Margem de concreto simples com sarja conjugada com acabamento liso (tipo 02), separada com argamassa de cimento e areia tipo 1:3	m	23,000	0	23,00	-	R\$ 77,50	R\$ 1.782,50	R\$ -	R\$ 1.782,50	R\$ 1.782,50	100,00%	
02.011.009	Piso em concreto simples desmontável, 10x = 21 MPa, a = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem; 180 m2 - Rev 01	m2	32,000	0	-	32,00	R\$ 78,50	R\$ 2.512,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.512,00	0,00%	
02.011.010	Pintura de proteção sobre acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 litragem de primer aplicado em 200s, e = 50 micra - R11	m2	76,000	0	-	76,00	R\$ 17,51	R\$ 1.330,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.330,76	0,00%	
TOTAL								510.000,00	67.451,46	65.987,42	133.438,88	376.561,12	26,18%
Atacado, 20 de Agosto de 2025.								100,00%	13,23%	12,94%	26,18%	73,44%	
Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA:01977120539 Dados: 2025.08.20 06:38:08 -03'00'			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PEREIRA ONDEIM. DATA: 										
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA			ARQUIVADO PARA PAGAMENTO DATA:										