

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						Executado até o Período
			Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.002.003.004	Cabo Paralelo de bronze Ø 1/2" x 8mm, PVC, retangular, linha 50kV Aquilino, tipo ou similar, exceto em condições e acessórios	m	53.000			-	53,00	R\$ 79,50	R\$ 4.213,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.213,50	0,00%
02.002.002.005	Ralo de concreto armado 15x20cm l=30cm e l=5cm	m	13.000			-	13,00	R\$ 37,08	R\$ 482,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 482,04	0,00%
02.002.003	FORRO								R\$ 37.803,51	R\$ -	R\$ 19.138,59	R\$ 19.138,59	R\$ 18.664,92	50,63%
02.002.003.001	Fôrro de gesso acartonado, acabamento em gesso PVC, placa GCS x 620mm e Perfil 7, marca MOCOLINE, modelo Lino ou similar, instalado	m2	423.000		214,15	214,15	208,85	R\$ 89,37	R\$ 37.803,51	R\$ -	R\$ 19.138,59	R\$ 19.138,59	R\$ 18.664,92	50,63%
02.002.004	PERGOLADO								R\$ 16.553,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.553,68	0,00%
02.002.004.001	Instalação de perfilado de madeira, em madeira seca, angulo ou equivalente de regato, tratado com concreto sobre piso de concreto existente, al. 1,17021	m2	44.000			-	44,00	R\$ 232,46	R\$ 10.228,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.228,24	0,00%
02.002.004.002	Fornecimento e instalação de chapas de poliacetato alveolar branca, 6mm espessura, para revestimento de paredes em poliacetato, aplicadas em telhado, com acabamento em PVC.	m2	44.000			-	44,00	R\$ 143,76	R\$ 6.325,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.325,44	0,00%
02.003	ELEVACÕES								R\$ 4.363,00	R\$ -	R\$ 2.852,50	R\$ 2.852,50	R\$ 1.510,50	65,38%
02.003.001	Alargamento de vedação de blocos cerâmicos fundidos na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, al. 1,17021	m2	25.000		25,00	25,00	-	R\$ 101,42	R\$ 2.535,50	R\$ -	R\$ 2.535,50	R\$ 2.535,50	R\$ -	100,00%
02.003.002	Chapisco em parede com argamassa tipo 11 - 1/3 (cimento / areia) - Revestimento 08/2015	m2	50.000		50,00	50,00	-	R\$ 6,34	R\$ 317,00	R\$ -	R\$ 317,00	R\$ 317,00	R\$ -	100,00%
02.003.003	Reboco ou reboco externo, de parede, com argamassa tipo 15 - 1/5 (cimento / areia) com Reboque, espessura 2,0 cm	m2	25.000			25,00	25,00	R\$ 31,17	R\$ 779,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 779,25	0,00%
02.003.004	Reboco ou reboco interno, de parede, com argamassa tipo - 1/5 (cimento / areia) com Reboque, espessura 1,5 cm	m2	25.000			25,00	25,00	R\$ 29,25	R\$ 731,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 731,25	0,00%
02.004	PIBOS								R\$ 17.840,55	R\$ -	R\$ 5.439,60	R\$ 5.439,60	R\$ 12.400,95	30,49%
02.004.001	Cortapiso em argamassa tipo 1/4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não requerido, espessura 4cm, al. 0,77021	m2	87.000			87,00	87,00	R\$ 39,59	R\$ 3.444,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.444,33	0,00%
02.004.002	Escalada de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, al. 10/2022	m2	39.000			-	39,00	R\$ 90,18	R\$ 3.517,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.517,02	0,00%
02.004.003	Escalada de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, tipo em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado, al. 08/2022	m2	120.000		60,00	60,00	60,00	R\$ 90,66	R\$ 10.879,20	R\$ -	R\$ 5.439,60	R\$ 5.439,60	R\$ 5.439,60	50,00%
02.005	ESCALONAS													
02.005.001	PORTAS								R\$ 40.060,73	R\$ -	R\$ 21.280,90	R\$ 21.280,90	R\$ 18.779,83	53,12%
02.005.001.001	Porta em madeira de lei, altura máxima 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	6.000		6,00	5,00	-	R\$ 1.884,46	R\$ 9.422,30	R\$ -	R\$ 9.422,30	R\$ 9.422,30	R\$ -	100,00%
02.005.001.002	Porta em madeira de lei, altura máxima 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	6.000		6,00	6,00	3,00	R\$ 1.512,57	R\$ 13.613,13	R\$ -	R\$ 9.075,42	R\$ 9.075,42	R\$ 4.537,71	66,67%
02.005.001.003	Porta em madeira de lei, altura máxima 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3.000		2,00	2,00	1,00	R\$ 1.391,59	R\$ 4.174,77	R\$ -	R\$ 2.783,18	R\$ 2.783,18	R\$ 1.391,59	66,67%
02.006.001.004	Porta em alumínio de perfil tipo veneziana com grampo, travão com parafusos - (fornecimento e instalação), al. 11/2019	m2	8.400		-	-	8,40	R\$ 562,05	R\$ 4.721,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.721,22	0,00%

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						Executado até o Período
			Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
02.006.001.006	Fora em madeira laminada (materiais), 0,90 x 2,10 m, para servir de deficiente fixo (inclusive ferragens, rebocagem, sapatas e cinta de alumínio em 1mm, exclusive batente) - Rev 01	un	1,000			-	1,00	R\$ 1.637,79	R\$ 1.637,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,79	0,00%	
02.006.001.006	Fora em madeira de bk. de corre, lisa, semi-bico 0 70x2 10m, inclusive batentes e ferragens	un	1,000			-	1,00	R\$ 1.237,03	R\$ 1.237,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.237,03	0,00%	
02.006.001.007	Fora em ferro, grade esquad, com montante em perfil "L" de cinta ved. 100 x 40 x 3 mm (diagonal), barras chapa verticais de 2" x 3/8" e barras chapa de 2" x 3/8" (diagonal), horizontais	m2	9,12000			-	9,12	R\$ 576,15	R\$ 5.254,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.254,49	0,00%	
02.006.002	JANELAS														
02.006.002.001	Baculante em alumínio, cor N/R/B, moldura-vidro, tipo convencional ou janelaria, exclusive vidro	m2	23,000			-	23,00	R\$ 445,46	R\$ 10.245,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.245,58	0,00%	
02.006.002.002	Janela em alumínio, cor N/R/B, tipo modular-vidro, de corre, exclusive vidro	m2	16,93000			-	16,93	R\$ 488,77	R\$ 8.274,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.274,88	0,00%	
02.006.002.003	Vidro liso incoler 5mm - Rev 01 - 10/20/21	m2	39,93000			-	39,93	R\$ 191,26	R\$ 7.637,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.637,01	0,00%	
02.006	PINTURA E REVESTIMENTOS														
02.006.001	Revestimento cerâmico para paredes, 33,5 x 45 cm, Elana, lisa, forma lincos A/C, aplicação com argamassa industrializada bed, rejuntado, exclusive emboco	m2	209,5000			-	209,50	R\$ 57,63	R\$ 12.073,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.073,49	0,00%	
02.006.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento argamassa industrializada bed, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m2	539,000			-	539,00	R\$ 67,48	R\$ 36.371,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.371,72	0,00%	
02.006.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lambrado, aplicação de 01 demão de líquido isolador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demão de tinta preta convencional para interiores	m2	1190,000			-	1.180,00	R\$ 40,01	R\$ 47.211,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.211,80	0,00%	
02.006.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou teto, com lambrado, aplicação de 01 demão de líquido isolador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demão de tinta preta convencional para interiores	m2	1656,000			-	300,00	R\$ 38,09	R\$ 59.268,04	R\$ -	R\$ 11.427,00	R\$ 11.427,00	R\$ 47.841,04	19,28%	
02.006.005	Soldas (Weld) em grânio, cinta automática, l = 7 cm, e = 2 cm	m	17,6000			-	4,50	R\$ 58,90	R\$ 1.036,64	R\$ -	R\$ 265,05	R\$ 265,05	R\$ 771,59	25,57%	
02.007	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS														
02.007.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ mangas liras p/ casa de água diam = 20mm x 1/2"	un	1,000			-	1,00	R\$ 13,74	R\$ 13,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,74	0,00%	
02.007.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ mangas liras p/ casa de água diam = 32mm x 1" Rev. 02 - 04/20/24	un	3,000			-	3,00	R\$ 15,40	R\$ 46,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,20	0,00%	
02.007.003	Casa d água em polietileno reforçado com fibra de vidro, 5000 litros - fornecimento e instalação, e 04/20/21	un	1,000			-	1,00	R\$ 3.083,69	R\$ 3.083,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.083,69	0,00%	
02.007.004	Torneira de toda pressão d água em pvc d = 3/4"	un	1,000			-	1,00	R\$ 37,56	R\$ 37,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,56	0,00%	
02.007.006	Tubo pvc rígido soldável macrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	20,000			-	20,00	R\$ 13,25	R\$ 265,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,00	0,00%	
02.008	LOUÇAS E METAIS														
02.008.001	Vaso sanitário, cisterna de descarga, sanitário, lisa, sanitário, CELEITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal ARAUCÁRI ou similar	un	10,000			-	10,00	R\$ 482,00	R\$ 4.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.820,00	0,00%	



Allan Costa Rocha Mello


Engenheiro Civil

CREA-SE 0000517410

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades					Valores (R\$)						Executado até o Período
			Contratada	Acumulada a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.006.002	Assento elevatório para vaso sanitário, com piso a serposto, antiderrapante, com 7 cm de altura, cor branca, Arbr, mt, TAE/IN ou similar	un	1.000	-	-	-	1,00	R\$ 259,61	R\$ 259,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,61	0,00%
02.006.003	Lançamento de concreto para cobertura de 10x10m ou equivalente, padrão médio - impermeabilização e instalação, 4,11/2022	un	3.000	-	-	-	3,00	R\$ 330,69	R\$ 992,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 992,07	0,00%
02.006.004	Piso de concreto com bancado em aço inox, dim 2.000,60m, c/ 02 cabos, vidrões cromada, barmes cromada e sifão cromado, concretado e assentado - Rev.03	un	1.000	-	-	-	1,00	R\$ 2.016,66	R\$ 2.016,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.016,66	0,00%
02.006.006	Tempo de trabalho em granito: extra, antebraço, e=2cm	m2	2,6000	-	-	-	2,60	R\$ 537,76	R\$ 1.398,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.398,18	0,00%
02.006.006	Cabo de aço inox, 10x16 ou similar, rolante sifão cromado, veda- cromada para lavatório, engate cromado	un	7.000	-	-	-	7,00	R\$ 472,28	R\$ 3.305,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.305,96	0,00%
02.006.007	Tubo de metal com fechamento, hidráulico, bina Diamante Eco, mt/173,0, DECA ou similar	un	10.000	-	-	-	10,00	R\$ 264,64	R\$ 2.646,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.646,40	0,00%
02.006.008	Barras de aço, para lavatório, tres barras, fixa, em aço inox, 1-40x60cm, d=1 1/4", Jaqueira ou similar	un	1.000	-	-	-	1,00	R\$ 469,32	R\$ 469,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 469,32	0,00%
02.006.009	Barras de aço, para vaso sanitário, dupl, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, 1-70cm, d=1 1/4"	un	1.000	-	-	-	1,00	R\$ 753,82	R\$ 753,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 753,82	0,00%
02.009	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 759,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 759,96	0,00%
02.009.001	Tempo de concreto para calhas de passagem, 0.50x0.50m, 07m	un	8.000	-	-	-	8,00	R\$ 42,67	R\$ 341,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,36	0,00%
02.009.002	Lançamento de concreto para piso em aço	un	1.000	-	-	-	1,00	R\$ 339,00	R\$ 339,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 339,00	0,00%
02.009.003	Rolo de concreto, rodado, pvc, di 100 x 40 mm, junta soldada, fornecido e instalado em mural de descarga ou em mural de esgoto sanitário, mt/08,0022	un	5.000	-	-	-	5,00	R\$ 15,92	R\$ 79,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,60	0,00%
02.010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 78.104,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.104,73	0,00%
02.010.001	Ar condicionado split inverter, H-wall (parede), 24000 btuh, cabo fio - fornecimento e instalação, mt/11,0221, 2p	un	5.000	-	-	-	5,00	R\$ 5.151,29	R\$ 25.756,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.756,45	0,00%
02.010.002	Ar condicionado split inverter, H-wall (parede), 9000 btuh, cabo fio - fornecimento e instalação, mt/11,0221, 2p	un	3.000	-	-	-	3,00	R\$ 2.411,39	R\$ 7.234,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.234,17	0,00%
02.010.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 15mm², 450V 750V / 70°C	m	200.000	-	-	-	200,00	R\$ 6,40	R\$ 1.280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.280,00	0,00%
02.010.004	Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450V 750V / 70°C	m	816.000	-	-	-	816,00	R\$ 7,24	R\$ 5.907,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.907,84	0,00%
02.010.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450V 750V / 70°C	m	35.000	-	-	-	35,00	R\$ 10,36	R\$ 362,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 362,60	0,00%
02.010.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450V 750V / 70°C	m	305.000	-	-	-	305,00	R\$ 15,61	R\$ 4.761,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.761,05	0,00%
02.010.007	Cabo de cobre isolado pvc rígido, unipolar, seção 10mm², 0,69 kV/70	m	247.000	-	-	-	247,00	R\$ 15,14	R\$ 3.739,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.739,58	0,00%
02.010.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido, unipolar, seção 25mm², 0,69 kV/70	m	45.000	-	-	-	45,00	R\$ 30,72	R\$ 1.382,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382,40	0,00%
02.010.009	Cabo de cobre isolado pvc rígido, unipolar, seção 50mm², 0,69 kV/70	m	89.000	-	-	-	89,00	R\$ 62,51	R\$ 5.563,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.563,39	0,00%


 Allan Carlos Rocha Melo
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 0000517440

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					Executado até o Período
			Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.010.010	Disjuntor termomagnético bipolo 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	16.000			-	15,00	R\$ 48,34	R\$ 725,10	R\$	R\$	R\$ 725,10	0,00%	
02.010.011	Disjuntor termomagnético bipolo 15 A, padrão DIN (Europa - linha branca)	un	1.000			-	1,00	R\$ 48,34	R\$ 48,34	R\$	R\$	R\$ 48,34	0,00%	
02.010.012	Disjuntor termomagnético bipolo 25 A, padrão DIN (Europa - linha branca), corrente 5kA	un	6.000			-	5,00	R\$ 48,34	R\$ 241,70	R\$	R\$	R\$ 241,70	0,00%	
02.010.013	Disjuntor termomagnético bipolo 32 A, padrão DIN (Europa - linha branca), corrente 10kA	un	2.000			-	2,00	R\$ 70,21	R\$ 140,42	R\$	R\$	R\$ 140,42	0,00%	
02.010.014	Disjuntor termomagnético bipolo 40 A, padrão DIN (Europa - linha branca), corrente 16kA	un	3.000			-	3,00	R\$ 75,32	R\$ 225,96	R\$	R\$	R\$ 225,96	0,00%	
02.010.015	Disjuntor bipolo DRS 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA, ver SSN 31-C048, Siemens ou similar	un	2.000			-	2,00	R\$ 291,82	R\$ 583,64	R\$	R\$	R\$ 583,64	0,00%	
02.010.016	Dispositivo de proteção contra curto de tensão DRS 20kA - 175v	un	1.000			-	1,00	R\$ 72,86	R\$ 72,86	R\$	R\$	R\$ 72,86	0,00%	
02.010.017	Cabo de cobre bitwist isolado, seção 4mm², 450/750V / 70°C	m	106.000			-	106,00	R\$ 8,76	R\$ 928,56	R\$	R\$	R\$ 928,56	0,00%	
02.010.018	Eletrodos binuclei cromados, p/c de 25 mm (3x4) para circuitos terminais, instalado em forno - fornecimento e instalação, at. 02/2023	m	130.000			-	130,00	R\$ 15,00	R\$ 1.950,00	R\$	R\$	R\$ 1.950,00	0,00%	
02.010.019	Eletrodos de p/c (tipo) monofil, diam = 60mm (2")	m	35.000			-	35,00	R\$ 28,97	R\$ 1.013,95	R\$	R\$	R\$ 1.013,95	0,00%	
02.010.020	Aquecedora metálica tipo "D" de 2"	un	66.000			-	66,00	R\$ 6,78	R\$ 447,48	R\$	R\$	R\$ 447,48	0,00%	
02.010.021	Linha para eletrônica de p/c (tipo) monofil, diam = 60mm (2")	un	11.000			-	11,00	R\$ 7,68	R\$ 84,48	R\$	R\$	R\$ 84,48	0,00%	
02.010.022	Fornecimento e instalação de bacia de nylon 6" (ficheiro ou similar)	un	34.000			-	34,00	R\$ 4,17	R\$ 141,78	R\$	R\$	R\$ 141,78	0,00%	
02.010.023	Luminária em led 40W acropor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco fto, com difusor de proteção	un	43.000			-	43,00	R\$ 77,74	R\$ 3.342,82	R\$	R\$	R\$ 3.342,82	0,00%	
02.010.024	Luminária Panel led embor - fixo quadrado, 600x6, de C-Soft ou similar - Rev 01 - 11/2021	un	6.000			-	6,00	R\$ 73,46	R\$ 440,76	R\$	R\$	R\$ 440,76	0,00%	
02.010.025	Luminária anelada tipo metal las, de acropor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem resistor - fornecimento e instalação, at. 02/2023	un	4.000			-	4,00	R\$ 78,51	R\$ 314,04	R\$	R\$	R\$ 314,04	0,00%	
02.010.026	Torneira 2p + 1 ABNT de embor, 10 A, com placa em pvc	un	73.000			-	73,00	R\$ 21,63	R\$ 1.578,99	R\$	R\$	R\$ 1.578,99	0,00%	
02.010.027	Torneira dupla 2p + 1 ABNT de embor, 20 A, com placa em pvc	un	8.000			-	8,00	R\$ 23,24	R\$ 185,92	R\$	R\$	R\$ 185,92	0,00%	
02.010.028	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4x2"	un	14.000			-	14,00	R\$ 17,74	R\$ 248,36	R\$	R\$	R\$ 248,36	0,00%	
02.010.029	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4x2"	un	6.000			-	6,00	R\$ 20,81	R\$ 124,86	R\$	R\$	R\$ 124,86	0,00%	
02.010.030	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embor, com caixa pvc 4x2"	un	1.000			-	1,00	R\$ 26,99	R\$ 26,99	R\$	R\$	R\$ 26,99	0,00%	
02.010.031	Interruptor 01 seção paralela, de embor, com caixa pvc 4x2"	un	1.000			-	1,00	R\$ 21,26	R\$ 21,26	R\$	R\$	R\$ 21,26	0,00%	


 Allan Carlos Rocha Mello
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 0000517410

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					Executado até o Período			
			Contratado	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir				
02.010.002	Quadro de distribuição de embifi, em chips de aço, para até 24 equitres, com interruptores, padrão DIN, exclusive disjuntres - Rev 01 - 03/2022	un	1.000			-	1,00	R\$ 616,69	R\$ 616,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 616,69	0,00%			
02.010.003	Quadro de distribuição de embifi, em chips de aço, para até 06 equitres, com interruptores, padrão DIN, exclusive disjuntres	un	1.000			-	1,00	R\$ 132,53	R\$ 132,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,53	0,00%			
02.010.004	Entrada de energia trifásica, demanda entre 38,1 e 57,1 kW - Rev 01	un	1.000			-	1,00	R\$ 8.040,97	R\$ 8.040,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.040,97	0,00%			
02.010.005	Aparelho composto de 3 barras de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligadas com cabo de cobre 50mm²	un	1.000			-	1,00	R\$ 438,79	R\$ 438,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,79	0,00%			
02.011	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 24.353,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.353,53	0,00%			
02.011.001	Quadro escolar em formica branca com moldura	m²	16.000			-	15,00	R\$ 373,86	R\$ 5.607,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.607,90	0,00%			
02.011.002	Placa de sinalização de obra em alumínio Ø 60 x 0,80 m	un	1.000			-	1,00	R\$ 1.944,78	R\$ 1.944,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.944,78	0,00%			
02.011.003	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão enturo)	un	3.000			-	3,00	R\$ 1.085,53	R\$ 3.256,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.256,59	0,00%			
02.011.004	Grana serrada em placas (fornecimento a pedido)	m²	160.000			-	160,00	R\$ 24,07	R\$ 3.851,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.851,20	0,00%			
02.011.005	Alcova com grade para jarrim (passagem)	m³	40.000			-	48,00	R\$ 58,82	R\$ 2.823,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.823,36	0,00%			
02.011.006	Regra paulista para escova de deficientes a passeio público, em concreto simples For-25MPa, desmontável, com pintura indicativa em laranja 02 dentes	un	1.000			-	1,00	R\$ 448,95	R\$ 448,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,95	0,00%			
02.011.007	Demolição de concreto manualmente	m³	3.2000			-	3,20	R\$ 248,59	R\$ 795,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 795,49	0,00%			
02.011.008	Moldado de concreto simples com superfície enrijada com acabamento liso (tipo 02), injetado com argila para o envio a 4 mil kg/m³ 1:3	m	23.000			-	23,00	R\$ 77,50	R\$ 1.782,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.782,50	0,00%			
02.011.009	Piso em concreto simples desmontável, (ca = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em madeira 2.00x2,0m, para juntas de concretagem - ver dados - Rev 01	m²	32.000			-	32,00	R\$ 78,50	R\$ 2.512,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.512,00	0,00%			
02.011.010	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer e/ou 02 de zinco, a 55 metros - R1	m²	76.000			-	76,00	R\$ 17,51	R\$ 1.330,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.330,76	0,00%			
TOTAL									R\$ 510.000,00	R\$ 100,00%	R\$ 0,00%	R\$ 67.451,46	R\$ 13,23%	R\$ 67.451,46	R\$ 86,77%	R\$ 13,23%	
Atacajá, 30 de Julho de 2025.		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.														APPROVADO PARA PAGAMENTO	
EUIZANGELA VICENTE Assinado de forma digital por NETO DE EUIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA:01977120539		DATA: 2025.07.30 14:00:37															
SOUZA:01977120539 -03:00'		Alun Carlos Rocha Mello Engenheiro Civil CREA-SE 0000517410															
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA																	