KRM MULTISERVICE

KRM MULTISERVICE LTDA
RUA TERENCIO SAMPAIO, Nº 532 GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ: 37.650.794/0001-49

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE PACATUBA/SE

CONTRATO Nº 24/2025

BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 01

Periodo: 27/08/2025 até 07/10/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADES						P. UNIT.	R$ VALORES					
		UNID	QUANT	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	SALDO A MEDIR		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	CONTRATO	SALDO A MEDIR R$	MEDIDO %
01.003	ESCOLA SANTA MARIA - POVOADO GEME								-	2.255,54	2.255,54	9.839,58	7.584,04	22,92%
01.002.001	COBERTURA								-	-	-	6.487,81	6.487,81	0,00%
01.003.001.001	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m2	177,25000	-		-	177,25	9,11	-	-	-	1.615,46	1.615,46	0,00%
01.003.001.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5 x 3,5cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	50,000	-		-	50,00	97,45	-	-	-	4.872,35	4.872,35	0,00%
01.003.002	ESQUADRIAS								-	1.134,47	1.134,47	1.134,47	-	100,00%
01.003.002.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00		1,00	1,00	-	1.134,47	-	1.134,47	1.134,47	1.134,47	-	100,00%
01.003.003	ELETRICA								-	991,81	991,81	1.847,37	855,56	53,69%
01.003.003.001	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, circaneleta plastica 20x10mm, "Sistema X", inclusive aterramento	pt	1,00	-	1,00	1,00	-	221,91	-	221,91	221,91	221,91	-	100,00%
01.003.003.002	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação, af_09/2024	un	4,00	-		-	4,00	18,15	-	-	-	72,60	72,60	0,00%
01.003.003.003	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	4,00	-		-	4,00	195,74	-	-	-	782,96	782,96	0,00%
01.003.003.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	3,00	-	3,00	3,00	-	187,66	-	562,99	562,99	562,99	-	100,00%
01.003.003.005	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,00	-	1,00	1,00	-	17,58	-	17,58	17,58	17,58	-	100,00%
01.003.003.006	Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	1,00	-	1,00	1,00	-	18,69	-	18,69	18,69	18,69	-	100,00%
01.003.003.007	Interruptor "sistema X" 01 seção, c/placa, incluso caixa " sistema X", aparente	un	1,00	-	1,00	1,00	-	24,31	-	24,31	24,31	24,31	-	100,00%
01.003.003.008	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação, af_09/2024	un	12,00	-	12,00	12,00	-	12,19	-	146,33	146,33	146,33	-	100,00%
01.003.004	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS								-	129,26	129,26	369,93	240,67	34,94%
01.003.004.001	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação, af_01/2020	un	1,00	-		-	1,00	240,67	-	-	-	240,67	240,67	0,00%
01.003.004.002	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2,00	-	2,00	2,00	-	59,78	-	119,56	119,56	119,56	-	100,00%
01.003.004.003	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação, af_01/2020	un	1,00	-	1,00	1,00	-	9,70	-	9,70	9,70	9,70	-	100,00%
								TOTAL DA MEDIÇÃO	-	2.255,54	2.255,54	9.839,58	7.584,04	22,92%

Aracaju-SE

Maria de Nazare Souza Santos
Engenheira Civil
CREA / SE 270895357-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA: 09/10/2025

Allan Carlos Rocha Mello
Engenheiro Civil
CREA-SE 0000517410